

De acord,
Primar General

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU

Programul Coordonator Anual 2010 cuprinde toate lucrările de infrastructură de pe raza Municipiului București și se întocmeste în conformitate cu HCGMB nr. 104/2006 și Dispoziția Primarului General nr. 233/08.03.2002.

Dupa aprobarea acestuia de catre Primarul General, lucrarile si durata lor devin obligatorii pentru toti factorii implicati.
Programul Coordonator Anual este actualizat trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, cu acordul Primarului General.

PROGRAM COORDONATOR ANUAL
- 2010 -

Lucrări de reabilitare/modernizare sistem rutier

SECTORUL 1 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Str.	Academiei			15.03.2010	15.06.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
2	Str.	Academiei			15.03.2010	15.06.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
3	Bd.	Aerogării	sos.Bucuresti- Ploiesti	Biharia	15.03.2010	15.09.2010	1	Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai	Dir. Transporturi
4	Bd.	Aerogării			2009	15.06.2010	1	Inlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV intre st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
5	Bd.	Aerogării			15.03.2010	15.06.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
6	Bd.	Aerogării			15.03.2010	15.06.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
7	P-ța	Arcul de Triumf			15.06.2010	15.06.2011	1	Modernizare piață si pasaj pietonal	Dir. Transporturi

8	P-ța	Arcul de Triumf			15.06.2010	15.09.2010	1	Retea iluminat stradal si pasaj pietonal	Luxten
9	P-ța	Arcul de Triumf			15.06.2010	15.09.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
10	Bd.	Aviatorilor			15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
11	Bd.	Aviatorilor			15.06.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
12	Bd.	Aviatorilor			15.06.2010	15.09.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
13	Str.	Băiculești			2009	15.06.2010	1	Inlocuire feederi între stația Pajura și PA 1570, PA2290, PA900	ENEL
14	Str.	Băiculești			15.03.2010	15.10.2010	1	Racordarea blocurilor A1, A2, A3 din zona Jiului Pajura la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice HCGMB 182/2009	RADET
15	Bd.	Bălcescu Nicolae			15.03.2010	15.09.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
16	Bd.	Banu Manta	nr. 2	nr. 83	2008	30.04.2010	1	Moderniz.retea primara Cal.Plevnei, incinta SC BADUC, str.Fluiuului, Fabrica de bere Grivita, Bd.D.Golescu, Bd.Banu Manta, Bd.Ion Mihalache(C4/1-CM20) HCGMB 207/2006	RADET
17	Bd.	Banu Manta			15.03.2010	15.09.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
18	Pasaj	Basarab	Titulescu	Grozavesti	12.09.2006	15.12.2010	1	Pasaj denivelat superior	Dir. Transporturi
19	Str.	Berzei	Calea Plevnei	Calea Grivitei	15.01.2010	15.01.2012	1	Strapungere Buzesti Berzei Uranus	Dir. Transporturi
20	Str.	Berzei	Calea Plevnei	Calea Grivitei	15.03.2010	15.07.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
21	Str.	Berzei			15.03.2010	15.07.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
22	Str.	Brezoianu Ion			15.03.2010	15.05.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
23	Șos.	București - Ploiești			2009	15.06.2010	1	Inlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV între st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
24	Șos.	București - Târgoviște	S113		15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
25	Bd.	Bucureștii Noi			2009	15.06.2010	1	Inlocuire feederi între stația Pajura și PA 1570, PA2290, PA900	ENEL
26	Bd.	Bucureștii Noi			2010		1	Montaj scară rulantă acces stația Pajura	Metrorex
27	Bd.	Bucureștii Noi	nr. 111	intersecție Laminorului	2010		1	Lucrări construire stație, rebrusment Laromet și galerie PLS Zarea - stația Laromet	Metrorex
28	Bd.	Bucureștii Noi	Camin C8`	Camin C8	15.03.2010	15.10.2010	1	Eficiențizarea alimentării cu energie termica CT 6 Bucurestii Noi HCGMB 180/2009	RADET
29	Bd.	Bucureștii Noi	depou	Șos. Chitilei	15.05.2010	15.09.2010	1	Înlocuire piese cale rulare	RATB
30	Șos.	București-Ploiești	șos. Odăi	alee. Privighetorilor	2009	15.11.2010	1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
31	Șos.	București-Ploiești			15.07.2010	15.11.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom

32	Str.	Buzești	Calea Grivitei	Piata Victoriei	15.01.2010	15.01.2012	1	Strapungere Buzesti Berzei Uranus	Dir. Transporturi
33	Str.	Buzești	Calea Grivitei	Piata Victoriei	15.03.2010	15.07.2010	1	Rețea iluminat public strapungere Buzesti Berzei Uranus	Luxten
34	Str.	Buzești			15.03.2010	15.07.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
35	Str.	Caraiman			15.03.2010	15.05.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
36	Str.	Caramfil Nicolae			2009	15.06.2010	1	Înlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV între st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
37	Str.	Caramfil Nicolae			15.03.2010	15.09.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
38	Bd.	Catargiu Lacăr	p-ța Romană	p-ța Victoriei	2009	15.11.2010	1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
39	Bd.	Catargiu Lascăr			15.03.2010	15.09.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
40	P-ța	Charles de Gaulle			15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
41	P-ța	Charles de Gaulle			15.06.2010	15.11.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
42	P-ța	Charles de Gaulle			15.06.2010	15.11.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
43	Șos.	Chitilei	1		15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
44	Șos.	Chitilei			2009	15.06.2010	1	Canalizație telefonică	Romtelecom
45	Str.	Cîmpineanu Ion	bd. Bălcescu Nicolae	cale. Victoriei	2009	15.05.2010	1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
46	Str.	Cobalcescu Grigore			15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
47	Str.	Cobalcescu Grigore			15.06.2010	15.11.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
48	Str.	Constantinescu Alex.	Ion Mihalache	Kiseleff	15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
49	Str.	Constantinescu Alex.	Ion Mihalache	Kiseleff	15.06.2010	15.11.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
50	Str.	Constantinescu Alex.			15.06.2010	15.11.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
51	Bd.	Dacia			15.03.2010	15.07.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
52	Cale	Dorobanților			15.05.2010	15.07.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
53	Cale	Dorobanților			15.05.2010	15.07.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
54	Bd.	Eliade Mircea			15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
55	Bd.	Eliade Mircea			15.06.2010	15.11.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
56	Str.	Episcopiei	Calea Victoriei	Dinicu Golescu	15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
57	Str.	Episcopiei			15.05.2010	15.07.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
58	Str.	Episcopiei			15.05.2010	15.07.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
59	Bd.	Expoziției	str.Av. Popisteanu	Bd.Kiseleff	15.06.2010	15.06.2011	1	Supralargire	Dir. Transporturi
60	Bd.	Expoziției			15.07.2010	15.11.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
61	Bd.	Ficusului			2009	15.06.2010	1	Înlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV între st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
62	Cale	Floreasca			15.03.2010	15.07.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
63	P-ța	Gara de Nord			15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
64	P-ța	Gara de Nord			15.05.2010	15.07.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
65	P-ța	Gara de Nord			15.05.2010	15.07.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom

66	Str.	Gara de Nord			15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
67	Str.	Gara de Nord			15.06.2010	15.11.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
68	Str.	Gara de Nord	SH Garii 2-4-6		15.03.2010	15.08.2010	1	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
69	Str.	Gârlei	I. I. de la Brad	Dobrogeanu Gherea	15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
70	Str.	Gârlei			15.05.2010	15.08.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
71	Str.	Gârlei	I. I. de la Brad	Dobrogeanu Gherea	15.05.2010	15.08.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
72	Șos.	Gheorghe Ionescu Sisești	sos.Straulesti	sos.Bucuresti Targoviste	06.12.2006	30.06.2010	1	Supralargire Gh.Ionescu-Sisesti - I.Ionescu de la Brad	Dir. Transporturi
73	Șos.	Gheorghe Ionescu Sisești			15.03.2010	15.05.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
74	Șos.	Gheorghe Ionescu Sisești			15.03.2010	15.05.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
75	Str.	Godeanu Constantin	Chitilei	Pod Străulești	15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
76	Str.	Godeanu Constantin			15.05.2010	15.07.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
77	Str.	Godeanu Constantin	Chitilei	Pod Străulești	15.05.2010	15.07.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
78	Bd.	Golescu Dinicu			12.09.2006	15.12.2010	1	Pasaj denivelat superior Basarab	Dir. Transporturi
79	Bd.	Golescu Dinicu			12.09.2006	15.12.2010	1	Lucrari iluminat Pasaj denivelat superior Basarab	Luxten
80	Bd.	Golescu Dinicu			15.03.2010	15.05.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
81	Str.	Golescu Nicolae	C.A. Rosetti	George Enescu	15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
82	Str.	Golescu Nicolae			15.06.2010	15.08.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
83	Str.	Golescu Nicolae			15.06.2010	15.08.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
84	Cale	Griviței	Bd.Ion Mihalache	Bd.Bucurestii Noi	15.06.2010	15.06.2012	1	Supralargire	Dir. Transporturi
85	Cale	Griviței	SH Grivitei 397		2009	15.05.2010	1	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
86	Cale	Griviței	Sh Grivitei 232		15.03.2010	15.08.2010	1	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
87	Cale	Griviței	Bd.Ion Mihalache	Bd.Bucurestii Noi	15.06.2010	15.06.2012	1	Lucrari iluminat supralargire	Luxten
88	Cale	Griviței	Str. Bucegi	PLS Pod Constanța	12.11.2003	2010	1	Reabilitare urbană zona 1 Mai - PLS Pos Constanța	Metrorex
89	Cale	Griviței			15.07.2010	15.11.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
90	Str.	Iacob Felix Dr.			15.03.2010	15.09.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
91	Bd.	Iancu de Hunedoara	SH Ilie Pintilie		15.03.2010	15.08.2010	1	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
92	Bd.	Iancu de Hunedoara			15.03.2010	15.09.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
93	Bd.	Ion Ionescu de la Brad			15.03.2010	15.09.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
94	Str.	Jandarmeriei (S132)	NR.301		15.05.2010	15.07.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
95	Șos.	Jiului			2009	15.06.2010	1	Inlocuire feederi intre statia Pajura si PA 1570, PA2290, PA900	ENEL
96	Șos.	Kiseleff			15.05.2010	15.07.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten

97	Șos.	Kiseleff			15.03.2010	15.09.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
98	Bd.	Laminorului			15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
99	Bd.	Laminorului			15.06.2010	15.11.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
100	Str.	Madrigalului	I. I. de la Brad	Gârlei	15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
101	Str.	Madrigalului			15.06.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
102	Str.	Madrigalului	I. I. de la Brad	Gârlei	15.06.2010	15.09.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
103	Bd.	Magheru Gheorghe			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
104	Bd.	Magheru Gheorghe			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
105	Bd.	Mihalache Ion	SH I. Mihalache 140	SH I. Mihalache 160	2009	15.05.2010	1	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
106	Bd.	Mihalache Ion			15.03.2010	15.08.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
107	Șos.	Nordului	str.Nicolae Caramfil	CF	15.06.2010	15.12.2011	1	Pasaj subteran sos.Nordului - Str. Elena Vacarescu	Dir. Transporturi
108	Șos.	Nordului	str.Nicolae Caramfil	CF	15.06.2010	15.11.2010	1	Lucrari iluminat Pasaj subteran sos.Nordului - Str. Elena Vacarescu	Luxten
109	Șos.	Nordului			15.07.2010	15.11.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
110	Șos.	Orhideelor			12.09.2006	15.12.2010	1	Pasaj denivelat superior Basarab	Dir. Transporturi
111	Șos.	Orhideelor			12.09.2006	15.12.2010	1	Lucrari iluminat Pasaj denivelat superior Basarab	Luxten
112	Șos.	Orhideelor			15.03.2010	15.06.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
113	Alee	Padina			15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
114	Alee	Padina			15.06.2010	15.11.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
115	Str.	Pădurea Pustnicu			15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
116	Str.	Pădurea Pustnicu			15.06.2010	15.11.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
117	Str.	Piatra Morii	Natației	Gloriei	15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
118	Str.	Piatra Morii			15.06.2010	15.08.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
119	Str.	Piatra Morii	Natației	Gloriei	15.06.2010	15.08.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
120	Șos.	Pipera	subtraversare în dreptul Statiei PECO (L=10m); subtraversare în dreptul str. Moeciu (L = 10m)		se va stabili dupa contractare	2011	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
121	Șos.	Pipera			se va stabili dupa contractare	2011	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
122	Șos.	Pipera			15.03.2010	15.09.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
123	Cale	Plevnei			12.09.2006	15.12.2010	1	Pasaj denivelat superior Basarab	Dir. Transporturi
124	Cale	Plevnei			12.09.2006	15.12.2010	1	Lucrari iluminat Pasaj denivelat superior Basarab	Luxten
125	Cale	Plevnei			15.03.2010	15.05.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom

126	Bd.	Poligrafiei			2009	15.06.2010	1	Înlocuire feederi între stația Pajura și PA 1570, PA2290, PA900	ENEL
127	Str.	Popa Tatu	Buzești	Știrbei Vodă	15.03.2010	15.08.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
128	Str.	Popa Tatu	str. Buzești	str. Știrbei Vodă	15.03.2010	15.05.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
129	Str.	Popa Tatu			15.03.2010	15.05.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
130	Str.	Popișteanu, aviator	intersecția cu B-dul I. Mihalache	intersecția cu str.av. Mircea Petre	2008	30.06.2010	1	Modernizare rețea primară Bd. Ion Mihalache str.Av.Popișteanu-Bd.Expoziției (camin CM3-camin CE14) HCGMB 69/2007	RADET
131	Str.	Popișteanu, aviator			2009	15.05.2010	1	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
132	P-ța	Presei Libere			15.06.2010	15.12.2011	1	Pasaj subteran	Dir. Transporturi
133	P-ța	Presei Libere			15.06.2010	15.09.2011	1	Lucrări iluminat Pasaj subteran	Luxten
134	P-ța	Presei Libere			15.06.2010	15.09.2011	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
135	Bd.	Prezan Constantin			15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
136	Bd.	Prezan Constantin			15.06.2010	15.08.2011	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
137	P-ța	Romană			15.03.2010	15.09.2011	1	Modernizare piață și pasaj pietonal	Dir. Transporturi
138	P-ța	Romană			15.03.2010	15.06.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
139	P-ța	Romană			15.03.2010	15.06.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
140	Str.	Schitu Măgureanu			15.03.2010	15.05.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
141	Str.	Schitu Măgureanu			15.03.2010	15.05.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
142	Str.	Șerbănescu Alexandru			15.03.2010	15.07.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
143	Str.	Șerbănescu Alexandru			15.03.2010	15.11.2010	1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
144	Str.	Șerbănescu Alexandru			2009	15.06.2010	1	Înlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV între st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
145	Str.	Șerbanescu Alexandru	bl. 6F	bl. 6A	se va stabili după contractare	2011	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuințe Aviației HCGMB 171/2007	RADET
146	Str.	Știrbei Vodă	SH Știrbei Voda 1		15.03.2010	15.08.2010	1	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
147	Str.	Știrbei Vodă			15.03.2010	15.05.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
148	Str.	Știrbei Vodă			15.03.2010	15.05.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
149	Alee	Teișani			15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
150	Alee	Teișani			15.06.2010	15.11.2010	1	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
151	Bd.	Titulescu Nicolae			12.09.2006	15.12.2010	1	Pasaj denivelat superior Basarab	Dir. Transporturi
152	Bd.	Titulescu Nicolae	SH Titulescu 8		2009	15.05.2010	1	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
153	Bd.	Titulescu Nicolae			12.09.2006	15.12.2010	1	Lucrări iluminat Pasaj denivelat superior Basarab	Luxten

154	Bd.	Titulescu Nicolae			15.03.2010	15.05.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
155	Pod	Toboc			15.06.2010	15.11.2010	1	Reabilitare pod	Admin. Străzilor
156	Str.	Turda			15.07.2010	15.11.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
157	Str.	Văcărescu Elena	CF	Bucuresti Ploiesti	15.06.2010	15.12.2011	1	Pasaj subteran sos.Nordului - Str. Elena Vacarescu	Dir. Transporturi
158	Str.	Văcărescu Elena			2009	15.06.2010	1	Înlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV între st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
159	Str.	Văcărescu Elena	CF	Bucuresti Ploiesti	15.07.2010	15.11.2010	1	Lucrari iluminat Pasaj subteran sos.Nordului - Str. Elena Vacarescu	Luxten
160	Str.	Văcărescu Elena			15.07.2010	15.11.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
161	Cale	Victoriei			15.05.2010	15.07.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
162	Cale	Victoriei			15.05.2010	15.07.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
163	P-ța	Victoriei			15.05.2010	15.07.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
164	P-ța	Victoriei			15.05.2010	15.07.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
165	Str.	Vulcănescu Mircea			în funcție de buget		1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz

SECTORUL 1 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI SECTORULUI 1

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	Str.	Abrud			01.04.2010	15.11.2010	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
167	Str.	Abrud			2009	15.07.2010	1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
168	Drum	Agatului	46		15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
169	Str.	Aiud			2009	15.04.2010	1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
170	Str.	Ankara			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
171	Intr.	Ardeziei			01.04.2010	15.11.2010	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
172	Str.	Argentina			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
173	Str.	Atena			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
174	Str.	Aviației	travers. în dreptul bl.5D; de-a lungul str.bl.5A, 5D, 5F		se va stabili după contractare	2011	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuințe Aviației HCGMB 171/2007	RADET
175	Str.	Avrameni			nu se mai execută		1	Înlocuire rețele canal	Apa Nova

176	Str.	Barajul Argeş			se va stabili dupa contractare		1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
177	Str.	Bariţiu George			se va stabili dupa contractare		1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
178	Str.	Belizarie			2009	15.06.2010	1	Inlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV intre st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
179	Str.	Berveni			în funcţie de buget		1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
180	Intr.	Bitolia			15.03.2010	15.11.2010	1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
181	Str.	Borşa	bl.3 A /bl.4C /bl.7B	bl.8D /bl.7B /bl.7H,7J,b17K	se va stabili dupa contractare	2011	1	Modernizare retele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
182	Str.	Boteanu	3-3B		15.07.2010	15.09.2010	1	Reţea iluminat public	Luxten
183	Str.	Brăescu Smaranda	bl.2B /bl.10F /bl.12H	bl.1H /bl.2A /bl.11F	se va stabili dupa contractare	2011	1	Modernizare retele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
184	Str.	Brazilia			15.07.2010	15.09.2010	1	Reţea iluminat public	Luxten
185	Str.	Brote Eugen			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere reţea apă şi canalizare	Primăria Sector 1
186	Str.	Bruxelles			15.07.2010	15.09.2010	1	Reţea iluminat public	Luxten
187	Str.	Buclei			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere reţea apă şi canalizare	Primăria Sector 1
188	Str.	Bujorilor			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere reţea apă şi canalizare	Primăria Sector 1
189	Str.	Burileanu Ştefan			2009	15.05.2010	1	Inlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV intre st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
190	Str.	Călugăreanu Anda			nu se mai execută		1	Înlocuire reţele canal	Apa Nova
191	Str.	Câmpul cu maci			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere reţea apă şi canalizare	Primăria Sector 1
192	Str.	Căpâlna	bl.15 I, bl.15K	dispensar / bl.14D	se va stabili dupa contractare	2011	1	Modernizare retele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
193	Str.	Căpâlna	Caminul C10/3	Str. Siriului (L=130m)	se va stabili dupa contractare	2011	1	Modernizare retele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
194	Str.	Caragiani Elena	bl. 12D	bl. 13A	se va stabili dupa contractare	2011	1	Modernizare retele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET

195	Str.	Carpați			se va stabili dupa contractare	2011	1	Dotarea consumatorilor racordati la SC -uri cu cu module termice ,sect.1,5,6	RADET
196	Str.	Carpați			15.07.2010	15.11.2010	1	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
197	Intr.	Catedrei			01.04.2010	15.11.2010	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
198	Str.	Chile			15.06.2010	15.11.2010	1	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
199	Str.	Chile			15.06.2010	15.11.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
200	Str.	Cireșoia	S123		15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
201	Str.	Cofitei			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
202	Str.	Comana			nu se mai execută		1	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
203	Str.	Comana	carosabil		01.08.2010	30.10.2010	1	Modernizare rețele termice secundare afereente PT 1 Titulescu	RADET
204	Intr.	Condeului			01.04.2010	15.11.2010	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
205	Str.	Cotnari			2009	15.04.2010	1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
206	Str.	Crângului			se va stabili dupa contractare		1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
207	Str.	Cupșani			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
208	Ans.	Dorobanți - bd. Iancu de Hunedoara			în funcție de buget		1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
209	Str.	Drăcea Marin			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
210	Str.	Duetului			în funcție de buget		1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
211	Str.	Dumitru Sergiu			se va stabili dupa contractare		1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
212	Str.	Fiordului			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
213	Str.	Fruntașului			15.05.2010	15.07.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
214	Str.	Gafencu Grigore			2009	15.06.2010	1	Inlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV intre st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
215	Intr.	Ghiozdanului			01.04.2010	15.11.2010	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
216	Str.	Grațioasă			2009	15.06.2010	1	Inlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV intre st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
217	Str.	Haga			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
218	Str.	Heleșteului			se va stabili dupa contractare		1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1

219	Str.	Herăstrău			se va stabili dupa contractare		1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
220	Str.	Hugo Victor			01.04.2010	15.11.2010	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
221	Intr.	Iliescu Teodor, av			15.03.2010	15.11.2010	1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
222	Str.	Iscovescu Barbu			01.04.2010	15.11.2010	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
223	Str	Jiului	intersecție Bd.Bucurestii Noi	nr.6	15.03.2010	15.09.2010	1	Eficientizarea alimentării cu energie termică CT 6 Bucurestii Noi HCGMB 180/2009	RADET
224	Str.	Lăculeț			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
225	Str.	Lămâiului			se va stabili dupa contractare		1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
226	Str.	Lămâiului			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
227	Str.	Liliacului			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
228	Str.	Lisabona			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
229	Str.	Londra			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
230	Str.	Lovinescu Eugen			nu se mai execută		1	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
231	Str.	Lovinescu Eugen			01.08.2010	30.10.2010	1	Modernizare rețele termice secundare aferente PT 1 Titulescu	RADET
232	Str.	Madrid			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
233	Str.	Maguricea	bl. 13D	bl. 7N	se va stabili dupa contractare	2011	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuințe Aviației HCGMB 171/2007	RADET
234	Str.	Mamaia			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
235	Intr.	Manuscrisului			01.04.2010	15.11.2010	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
236	Intr.	Manuscrisului			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
237	Str.	Marginei			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
238	Str.	Medrești			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
239	Str.	Menuetului			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
240	Alee	Meteorologiei	18		15.03.2010	15.05.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
241	Str.	Mimozei			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
242	Str.	Mircea Petre	intersecția cu str. Av, Popișteanu	intersecția cu B-dul Expozitiei	2008	30.06.2010	1	Modernizare rețea primară Bd. Ion Mihalache str.Av.Popișteanu-Bd.Expозitiei (camin CM3-camin CE14) HCGMB 69/2007	RADET
243	Str.	Miron Costin	21A-26		15.03.2010	15.05.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten

244	Str.	Moeci			nu se mai execută		1	Extindere rețele canal	Apa Nova
245	Str.	Moeci			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
246	Str.	Moeci	bl. 21	bl. 3A	se va stabili după contractare	2011	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
247	Str.	Moigrad			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
248	Str.	Moliere Jean Baptiste			15.03.2010	15.11.2010	1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
249	Str.	Monetăriei			15.06.2010	15.10.2010	1	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
250	Drum	Muntele Găina			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
251	Str.	Murfatlar			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
252	Str.	Naturaliștilor			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
253	Str.	Neajlov			se va stabili după contractare		1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
254	Str.	Neajlov			se va stabili după contractare		1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
255	Str.	Negrescu Nicolae			01.04.2010	15.11.2010	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
256	Str.	Negruzzi Iacob	28		15.03.2010	15.05.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
257	Str.	Negulescu Ștefan			15.03.2010	15.11.2010	1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
258	Str.	Negulici Ion			01.04.2010	15.11.2010	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
259	Str.	Nuferilor			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
260	Str.	Nuvelei			2009	15.06.2010	1	Inlocuire feederi între statia Pajura si PA 1570, PA2290, PA900	ENEL
261	Str.	Ocna Sibiului			se va stabili după contractare		1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
262	Str.	Ocna Sibiului			15.04.2010	15.07.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
263	Str.	Odăi			2009	2011	1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
264	Str.	Paris			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
265	Str.	Păunilor			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
266	Str.	Petre Aurelian			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
267	Str.	Piscul Vechi			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
268	Str.	Plaiul Câmpinei			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
269	Str.	Plaiul Cornului			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
270	Str.	Plaiul Nucului			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1

271	Str.	Plaiul Șagului			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
272	Str.	Podgoria	3-9A		15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
273	Intr.	Poiana			01.04.2010	15.11.2010	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
274	Str.	Poiana Mierlei			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
275	Drum	Poiana Ursului			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
276	Str.	Praga			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
277	Str.	Proletarului			15.03.2010	15.06.2010	1	Canalizație telefonică	Romtelcom
278	Str.	Prometeu	hotel Erbasu / bl.F 13	bl.12J / hotel Erbasu	se va stabili dupa contractare	2011	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
279	Str.	Prometeu	str. Smaranda Brăescu	Cp. Av. Alex. Serbanescu (L = 300m)	se va stabili dupa contractare	2011	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
280	Str.	Prometeu	Cp. Av. Alex. Șerbănescu	str. Capalna (L=130m)	se va stabili dupa contractare	2011	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
281	Str.	Puțul lui Zamfir			15.03.2010	15.10.2010	1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
282	Str.	Rabat			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
283	Str.	Raicu Mihalache			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
284	Str.	Rășchița			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
285	Str.	Roma			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
286	Str.	Ruginita			01.04.2010	15.11.2010	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
287	Str.	Școala Herăstrău	subtraversare în dreptul bl. 21A (nr. 52), L = 15m		se va stabili dupa contractare	2011	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
288	Str.	Școala Herăstrău			se va stabili dupa contractare	2011	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
289	Alee	Scroviștea			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
290	Str.	Sion Vasile dr.	SH Luterana		15.03.2010	15.08.2010	1	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
291	Str.	Siriului	bl. 9D	bl. 9E	se va stabili dupa contractare	2011	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
292	Str.	Siriului	Căminul C18/1	str. Căpâlna (L=280m)	se va stabili dupa contractare	2011	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
293	Alee	Snagov			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
294	Str.	Sofia			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten

295	Str.	Someșul Rece			în funcție de buget		1	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
296	Str.	Stoika Ștefan	Iani Buzoianu		nu se mai execută		1	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
297	Intr.	Străulești			se va stabili după contractare		1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
298	Str.	Subcetate			15.06.2010	15.10.2010	1	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
299	Str.	Șuțu Nicolae			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
300	Intr.	Tocului			01.04.2010	15.11.2010	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
301	Str.	Tokio			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
302	Intr.	Tudor Ștefan			15.03.2010	15.08.2010	1	Înlocuire rețea canal	Apa Nova
303	Str.	Uruguay	bl. 20	bl. 22	2009	30.08.2010	1	Modernizare 10 centrale termice cu rețelele termice aferente CT Aleea Trandafirilor HCGMB 167/2007	RADET
304	Str.	Uruguay	bl. 8	bl. 6, bl. 7	2009	30.08.2010	1	Modernizare 10 centrale termice cu rețelele termice aferente CT Aleea Trandafirilor HCGMB 167/2007	RADET
305	Str.	Uruguay	bl. 14	bl. 20	2009	30.08.2010	1	Modernizare 10 centrale termice cu rețelele termice aferente CT Aleea Trandafirilor HCGMB 167/2007	RADET
306	Str.	Vălenii de munte			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
307	Intr.	Vârful Plaiului			01.04.2010	15.11.2010	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
308	Str.	Varșovia			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
309	Str.	Venezuela			15.07.2010	15.09.2010	1	Rețea iluminat public	Luxten
310	Str.	Zablăului			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
311	Str.	Zăgazului			nu se mai execută		1	Extindere rețele canal	Apa Nova
312	Str.	Zăgazului			01.04.2010	15.11.2010	1	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 1
313	Str.	Zăgazului	bl. 22D	bl. 20F	se va stabili după contractare	2011	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuințe Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET

SECTORUL 2 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
314	Str.	Arghezi Tudor	C.A. Rosetti	Piața Rosetti	15.04.2010	15.07.2010	2	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
315	Str.	Arghezi Tudor			15.03.2010	15.06.2010	2	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
316	Str.	Arghezi Tudor			2009	15.06.2010	2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
317	Str.	Arghezi Tudor	str. CA Rosetti	p-ta Rosetti	15.04.2010	15.06.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
318	Str.	Arghezi Tudor			15.04.2010	15.06.2010	2	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
319	Str.	Avrig			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
320	Str.	Avrig			15.07.2010	15.09.2010	2	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
321	Str.	Băcilă Vasile maior			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
322	Str.	Băcilă Vasile maior			15.06.2010	15.11.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
323	Str.	Băcilă Vasile maior			15.06.2010	15.11.2010	2	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
324	Str.	Baicului-Colentina	zona 1 + 2		15.03.2010	15.07.2010	2	Reabilitare rețele apă	Apa Nova
325	Bd.	Basarabia	intersecție cu I. Sahighian		nu se mai execută		2	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
326	Bd.	Basarabia			se va stabili după contractare	2011	2	Reabilitare-Modernizare rețele termice primare Titan Lot 1 Bd.Basarabia-Bd.N.Grigorescu (camin CV4-CM11) HCGMB 211/2009	RADET
327	Bd.	Basarabia	intr. Titan		se va stabili după contractare	2011	2	Reabilitare și modernizare rețele termice primare Titan Lot 2 ,Bd. N. Grigorescu - Str.L.Patrascanu-Bd.Basarabia (camin CV4-CM7) Proiect HCGMB	RADET
328	Bd.	Basarabia			15.04.2010	15.07.2010	2	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
329	Pod	Bordei			15.03.2010	15.11.2010	2	Reabilitare pod	Admin. Străzilor
330	Pasaj	Bucur-Obor			15.03.2010	15.05.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
331	Str.	Budilă			2009	15.06.2010	2	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
332	Str.	Calderon Jean Louis	SH Republicii		2009	15.06.2010	2	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
333	Bd.	Carol I			15.03.2010	15.09.2010	2	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
334	Str.	Ciucă Ștefan	Oituz	Cumpenei	15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
335	Str.	Ciucă Ștefan			15.03.2010	15.06.2011	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
336	Str.	Ciucă Ștefan			15.07.2010	15.09.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
337	Str.	Ciucă Ștefan	Oituz	Cumpenei	15.07.2010	15.09.2010	2	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
338	Șos.	Colentina	SH Almo		2009	15.05.2010	2	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
339	Șos.	Colentina	SH IRTA 7 Colentina		15.03.2010	15.07.2010	2	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
340	Șos.	Colentina			2009	15.06.2010	2	Înlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV între st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
341	Șos.	Colentina			15.03.2010	15.05.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten

342	Șos.	Colentina			15.03.2010	15.05.2010	2	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
343	Str.	Delea Veche			2009	15.06.2010	2	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
344	Str.	Dianeii			15.07.2010	15.11.2010	2	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
345	Str.	Doamna Ghica			15.06.2010	15.06.2012	2	Pasaj rutier Sos. Colentina - Str. D-na Ghica	Dir. Transporturi
346	Str.	Doamna Ghica	Str. Heliade între Vii	Bd. Chisinau	12.09.2006	15.12.2010	2	Artera D-na Ghica Chisinau + pasaj supratecan	Dir. Transporturi
347	Str.	Doamna Ghica			15.03.2010	15.05.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
348	Str.	Doamna Ghica			2009	15.06.2010	2	Înlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV între st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
349	Str.	Doamna Ghica			15.03.2010	15.05.2010	2	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
350	Str.	Escaiei	Călmățui	Porțile de Fier	15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
351	Str.	Escaiei			15.07.2010	15.09.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
352	Str.	Escaiei	Călmățui	Porțile de Fier	15.07.2010	15.09.2010	2	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
353	Bd.	Ferdinand I			15.04.2010	15.07.2010	2	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
354	Șos.	Fundeni	zona Pantelimon/Fundeni		15.03.2010	15.08.2010	2	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
355	Șos.	Fundeni	zona Pantelimon/Fundeni		15.03.2010	15.08.2010	2	statie pompare/preepurare	Apa Nova
356	Șos.	Fundeni			15.03.2010	15.08.2010	2	Extindere rețele canal	Apa Nova
357	Șos.	Fundeni			2009	15.07.2010	2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
358	Șos.	Fundeni			2009	15.06.2010	2	Înlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV între st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
359	Str.	Gherghiței	Colentina	limita administr.	15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
360	Str.	Gherghiței	Galita	Colector C1(B7)	15.03.2010	15.08.2010	2	Extindere rețele canal	Apa Nova
361	Str.	Gherghiței			15.06.2010	15.08.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
362	Str.	Gherghiței	Colentina	limita administr.	15.06.2010	15.08.2010	2	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
363	Șos.	Iancului	sos.M.Bravu	sos.Pantelimon	15.03.2010	15.07.2010	2	Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai	Dir. Transporturi
364	Șos.	Iancului	sos.M.Bravu	sos.Pantelimon	15.03.2010	15.07.2010	2	Lucrari iluminat public	Luxten
365	Șos.	Iancului	sos.M.Bravu	sos.Pantelimon	15.03.2010	15.07.2010	2	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
366	Șos.	Iancului (S228)	13		15.03.2010	15.07.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
367	Bd.	Lacul Tei			în funcție de buget		2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
368	Bd.	Lacul Tei			2009	15.06.2010	2	Înlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV între st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
369	Bd.	Lacul Tei	Maica Domnului	bucla Parcul Tei	15.05.2010	15.10.2010	2	Modernizare linie tramvai	RATB
370	Bucla	Lacul Tei			15.05.2010	15.10.2010	2	Înlocuire piese cale rulare	RATB
371	Pod	Lacul Tei			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare pod	Admin. Străzilor

372	Str.	Lizeanu	Ștefan cel Mare	Reînvierii	15.03.2010	15.08.2010	2	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
373	Str.	Lizeanu	sos. Ștefan cel Mare	str. Reînvierii	15.03.2010	15.05.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
374	Str.	Lizeanu			15.03.2010	15.05.2010	2	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
375	Str.	Matei Voievod			2009	15.06.2010	2	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
376	Șos.	Mihai Bravu/V Luminoasă	SH M. Bravu bl. D11		2009	15.05.2010	2	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
377	Cale	Moșilor			15.03.2010	15.06.2010	2	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
378	Str.	Onciul Dimitrie	Ferdinand	Zece Mese	15.03.2010	15.08.2010	2	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
379	Str.	Onciul Dimitrie			15.03.2010	15.05.2010	2	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
380	Șos.	Pantelimon	Str Ziduri Mosi	Limita administrativa	15.03.2010	15.09.2011	2	Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai	Dir. Transporturi
381	Șos.	Pantelimon	SH Pantelimon PT 4		2009	15.05.2010	2	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
382	Șos.	Pantelimon	Str Ziduri Mosi	Limita administrativa	15.03.2010	15.11.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
383	Șos.	Pantelimon	Str Ziduri Mosi	Limita administrativa	15.03.2010	15.11.2010	2	Canalizație Nectcity	Nectcity Telecom
384	Str.	Periș			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
385	Str.	Periș			15.06.2010	15.11.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
386	Str.	Periș			15.06.2010	15.11.2010	2	Canalizație Nectcity	Nectcity Telecom
387	Str.	Pescarilor			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
388	Str.	Pescarilor			15.06.2010	15.11.2010	2	Canalizație Nectcity	Nectcity Telecom
389	Str.	Petricani			15.07.2010	15.11.2010	2	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
390	Șos.	Pipera	N.Caramfil	Limita administrativa	15.02.2010	15.08.2011	2	Supralargire	Dir. Transporturi
391	Șos.	Pipera	N.Caramfil	Limita administrativa	15.03.2010	15.11.2010	2	Lucrari iluminat supralargire	Luxten
392	Bd.	Pompei Dimitrie			15.03.2010	15.06.2010	2	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
393	Bd.	Protopopescu Pache			15.07.2010	15.10.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
394	Bd.	Protopopescu Pache			15.07.2010	15.10.2010	2	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
395	Șos.	Ștefan cel Mare	nr. 240		15.03.2010	15.08.2010	2	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
396	Șos.	Ștefan cel Mare			15.03.2010	15.09.2010	2	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
397	Str.	Țepeș Vodă			2009	15.06.2010	2	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
398	Str.	Tunari	Ștefan cel Mare	Piata Galati	01.06.2009	15.03.2010	2	Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai	Dir. Transporturi
399	Str.	Tunari			2009	15.03.2010	2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
400	Str.	Tunari	Ștefan cel Mare	Piata Galati	01.06.2009	15.03.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
401	Str.	Văcărescu Barbu			2009	15.06.2010	2	Inlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV intre st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
402	Str.	Văcărescu Barbu			15.03.2010	15.06.2010	2	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
403	Str.	Vatra Luminoasă	SH Bl. C1-C2, W1-W2		15.03.2010	15.08.2010	2	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
404	Str.	Viitorului	Bd. Dacia	Str. Al. Donici	15.03.2010	15.09.2010	2	Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai	Dir. Transporturi
405	Str.	Viitorului	Bd. Dacia	Str. Al. Donici	15.03.2010	15.09.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten

SECTORUL 2 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI SECTORULUI 2

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
406	Str.	Agregatelor			nu se mai execută		2	Extindere apă	Apa Nova
407	Str.	Agricultorilor			2009	15.06.2010	2	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
408		Alee spate blocuri P7,P7A,P8,P10	SH Foisor bl. Din M. Bravu		15.03.2010	15.09.2010	2	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
409	Str.	Alexandru cel Bun			15.03.2010	15.09.2010	2	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
410	Str.	Amidonului			15.05.2010	15.08.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
411	Str.	Arbore Zamfir	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
412	Str.	Arbustului	Str.Moroieni	Str.Nemira	15.03.2010	15.09.2011	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
413	Str.	Aromei	nr. 11 bl. 15		15.03.2010	15.06.2010	2	Modificarea alimentării cu energie termică a unor blocuri racordate la PT Ramuri Tei și trecerea acestora la PT Opanez	RADET
414	Str.	Atleților			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
415	Str.	Atleților	zona Maior Bacila 2		2009	15.06.2010	2	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
416	Str.	Aurel Vlaicu	164		15.07.2010	15.09.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
417	Str.	Aurului			în funcție de emiter HCGMB	2011	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.3 Delfinului-Pantelimon-Granitul (CPO-CV5/4)	RADET
418	Alee	Avrig	6		15.09.2010	15.11.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
419	Intr.	Babadag			15.03.2010	15.05.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
420	Intr.	Babadag			2009	30.04.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
421	Str.	Baia de Aramă			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
422	Str.	Băneasa Ancuța			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
423	Str.	Banu Nicolae			nu se mai execută		2	Extindere rețele canal	Apa Nova
424	Str.	Banul Scarlat			15.03.2010	15.05.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
425	Str.	Barometrului	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
426	Str.	Bârzava			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2

427	Str.	Bâsca Mare	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
428	Str.	Bâsca Mică	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
429	Intr.	Beiu Constantin			15.03.2010	15.07.2010	2	Extindere apă	Apa Nova
430	Str.	Betonului	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
431	Str.	Biserica Floreasca			15.09.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
432	Str.	Biserica Floreasca	zona Floreasca		15.03.2010	15.09.2010	2	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
433	Str.	Bujorul Alb			15.03.2010	15.05.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
434	Str.	Bulgaru Ion	zona Maior Bacila 2		15.03.2010	15.08.2010	2	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
435	Str.	Burghlea dr.			2009	15.05.2010	2	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
436	Intr.	Butiei			15.07.2010	15.09.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
437	Str.	Butiei			2009	30.04.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
438	Str.	Buzoiu Theodor			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
439	Intr.	Calității	Sos.Colentina	Cap terminus	15.03.2010	15.09.2011	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
440	Intr.	Calității	str. Banu Nicolae	Cap terminus	15.03.2010	15.09.2011	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
441	Intr.	Calității	Sos.Colentina	Cap terminus	15.03.2010	15.09.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
442	Intr.	Calității	str. Banu Nicolae	Cap terminus	15.03.2010	15.09.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
443	Str.	Călmățui	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
444	Str.	Călmățui	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
445	Str.	Călușei	nr. 7	nr.11	nu se mai execută		2	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
446	Str.	Cânea Nicolae	Str.Nemira	C.F.	15.09.2010	15.09.2011	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
447	Str.	Cânea Nicolae	Str.Nemira	C.F.	15.09.2010	15.09.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
448	Str.	Cânepei	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
449	Str.	Cânepei	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
450	Str.	Canotajului			15.03.2010	15.05.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
451	Intr.	Canotajului			2009	30.04.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
452	Str.	Căpreni			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
453	Str.	Captariu Radu			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
454	Str.	Caroteni			15.03.2010	15.05.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
455	Str.	Caroteni			2009	30.04.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2

456	Str.	Cazacu Mihail	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
457	Intr.	Cergă Nicolae, Cap.			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
458	Str.	Chefalului			nu se mai execută		2	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
459	Str.	Chefalului + SPAU			15.05.2010	15.08.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
460	Intr.	Chintalului			2009	30.04.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
461	Str.	Cireșului			2009	15.06.2010	2	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
462	Str.	Coifului	zona Baicului 2		2009	15.05.2010	2	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
463	Ans.	Colentina - șos Gherase - str. Doamna Ghica - str. Cremenița			2009	15.08.2010	2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
464	Str.	Colții Morarului			15.03.2010	15.06.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
465	Str.	Cremenița			15.03.2010	15.05.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
466	Str.	Crișul Negru			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
467	Str.	Cuiului	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
468	Str.	Cuiului	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
469	Str.	Cumpenei	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
470	Str.	Cumpenei	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
471	Str.	Cuprului			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
472	Str.	Dascălului			nu se mai execută		2	Extindere rețele canal	Apa Nova
473	Str.	Dobrici			15.03.2010	15.05.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
474	Alee	Dobrina			în funcție de emiter HCGMB	2011	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.2 Socului-Delfinului- Baicului (CM11`-CP3-CCF2)	RADET
475	Str.	Dobroiești	zona Pantelimon-Fundeni		2009	15.06.2010	2	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
476	Șos.	Domnești			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
477	Str.	DragoșVodă			nu se mai execută		2	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
478	Str.	Dumbrava Roșie			15.03.2010	15.11.2010	2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
479	Str.	Dumitrescu Tănase			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
480	Str.	Dumitrescu Valer	Zamfir Arbore	Moroieni	15.03.2010	15.08.2010	2	Extindere rețele canal	Apa Nova

481	Str.	Episcop Damaschin			2009	15.06.2010	2	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
482	Ans.	Fabrica de Gheață - str. Băcilă Vasile - str. Peisajului - șos. Fundeni - str. Gherghiței			2009	15.11.2010	2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
483	Str.	Făgărășanu St.			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
484	Intr.	Fanfarei	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
485	Intr.	Fanfarei	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
486	Str.	Fântânică			în funcție de emitere HCGMB	2011	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.2 Socului-Delfinului- Baicului (CM11`-CP3-CCF2)	RADET
487	Str.	Ferăstrău	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
488	Str.	Ferăstrău	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
489	Ans.	Ferdinand I - bd. Gara de Nord - str. Baicului - șos. Pantelimon			2009	15.11.2010	2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
490	Str.	Frunzei			2009	15.06.2010	2	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
491	Intr.	Fundeni			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
492	Str.	Galeș	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
493	Str.	Galeș	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
494	Str.	Gheorghevici			15.03.2010	15.05.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
495	Ans.	Gherase - str. Doamna Ghica - str. Podul Neagului - str. Brătășanu Ghinea - str. Litovoi Voievod - șos. Colentina			2009	15.08.2010	2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
496	Intr.	Glasului			15.03.2010	15.06.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
497	Str.	Grădiștea Floreștilor			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
498	Str.	Gureni	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
499	Str.	Gureni	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten

500	Str.	Hârjeu arh.			nu se mai execută		2	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
501	Str.	Hățișului			în funcție de emiteră HCGMB	2011	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.3 Delfinului-Pantelimon-Granitul (CPO-CV5/4)	RADET
502	Str.	Herța			15.09.2010	15.11.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
503	Str.	Ilgani	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
504	Str.	Ilgani	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
505	Str.	Inaugurării	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
506	Str.	Inaugurării	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
507	Str.	Iorceanu			15.05.2010	15.08.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
508	Ans.	Italiană - str. Gerota D. Dimitrie - str. Oțelari - str. Dianei - str. Bacaloglu Emanoil			în funcție de buget		2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
509	Str.	Ițcani			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
510	Drum	Iza			15.03.2010	15.05.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
511	Str.	Izvorul Muntelui	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
512	Str.	Izvorul Muntelui	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
513	Str.	Județului	SH Judetului		15.03.2010	15.08.2010	2	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
514	Intr.	Jugarului			2009	30.04.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
515	Str.	Juverdeanu	Sever Popescu	cap terminus	nu se mai execută		2	Extindere rețele canal	Apa Nova
516	Str.	Lacului			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
517	Str.	Lăicerului	zona I. Creanga		nu se mai execută		2	Extindere rețele canal	Apa Nova
518	Str.	Lăicerului			15.07.2010	15.09.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
519	Ans.	Lascăr Vasile - str. Luca Stroici Logofătul - str. Rosetti Maria str. Toamnei - str. Latină - bd. Carol I			în funcție de buget		2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
520	Str.	Laviței	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati

521	Str.	Laviței	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
522	Str.	Lecturii	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
523	Str.	Lecturii	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
524	Str.	Litoralului	Str.Negulescu Petre	Str.Oituz	15.03.2010	15.03.2011	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
525	Str.	Litoralului	Str.Negulescu Petre	Str.Oituz	15.03.2010	15.03.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
526	Str.	Macazului			15.05.2010	15.08.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
527	Str.	Măgura Văii			15.03.2010	15.08.2010	2	Extindere apă	Apa Nova
528	Ans.	Maica Domnului - str. Mateescu Cristea - str. Polovraci			2009	15.08.2010	2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
529	Str.	Marin Ion soldat			15.03.2010	15.08.2010	2	Extindere apă	Apa Nova
530	Str.	Matei Dumitru			15.03.2010	15.05.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
531	Str.	Mecet			2009	15.06.2010	2	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
532	Str.	Medaliei	integral		15.03.2010	15.03.2011	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
533	Str.	Medaliei	integral		15.03.2010	15.03.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
534	Str.	Medianeii			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
535	Str.	Melodieii	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
536	Str.	Melodieii			2009	15.06.2010	2	Inlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV intre st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
537	Str.	Melodieii	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
538	Str.	Mieilor			2009	15.06.2010	2	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
539	Str.	Mihăiești			15.05.2010	15.08.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
540	Str.	Minerilor			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
541	Str.	Minerilor	zona Maior Bacila 2		2009	15.05.2010	2	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
542	Str.	Moșil Grigore			2009	15.06.2010	2	Inlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV intre st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
543	Ans.	Moșilor - str. Basarab Matei - str. Sfântul Ștefan			2009	15.11.2010	2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
544	Str.	Munții Buzăului	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
545	Str.	Munții Buzăului	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten

546	Str.	Murcescu			în funcție de emitere HCGMB	2011	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.2 Socolui-Delfinului- Baicului (CM11'-CP3-CCF2)	RADET
547	Str.	Nalbei			15.05.2010	15.08.2010	2	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 2
548	Str.	Neagu Florea, Sold.			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
549	Str.	Nemira			15.03.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
550	Str.	Nemira	integral		15.03.2010	15.11.2010	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
551	Str.	Nemira	integral		15.03.2010	15.11.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
552	Intr.	Nisetrului			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
553	Str.	Niță Ene	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
554	Str.	Niță Ene	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
555	Str.	Oltețului			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
556	Str.	Oltețului			2009	15.05.2010	2	Extindere rețele canal	Apa Nova
557	Str.	Oltețului			15.06.2010	15.11.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
558	Str.	Ortacului			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
559	Str.	Orzari			2009	15.06.2010	2	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
560	Str.	Padina Roșie			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
561	Str.	Palanca			15.03.2010	15.05.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
562	Intr.	Palmacului			2009	30.04.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
563	Intr.	Pâncota			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
564	Str.	Pâncota (tronson)	Str. Sighet	Str. Heliade între Vii	15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
565	Alee	Pantelimon			15.05.2010	15.08.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
566	Str.	Paraschiv Nicolae			15.03.2010	15.08.2010	2	Extindere apă	Apa Nova
567	Str.	Peisajului			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
568	Str.	Plantelor			2009	15.06.2010	2	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
569	Str.	Plugușor	tronson Sever Popescu		15.03.2010	15.05.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
570	Str.	Podu Vârtosului			15.05.2010	15.08.2010	2	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 2
571	Str.	Pop de Băsești Gheorghe			15.03.2010	15.11.2010	2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
572	Str.	Popa Rusu			15.03.2010	15.11.2010	2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
573	Str.	Potârnichii			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
574	Str.	Prepețiței			15.05.2010	15.07.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
575	Ans.	Protopoiescu Pache - str. Popa Nan - cale Călărași - str. Sfântul Ștefan			2009	15.09.2010	2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz

576	Str.	Puiandrului	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
577	Str.	Puiandrului	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
578	Str.	Radovanu			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
579	Str.	Rădulescu Polixenia	integral		15.03.2010	15.03.2011	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
580	Str.	Răduță Gheorghe			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
581	Str.	Răileanu Nestor	Str. Plugușorului	Str. Vasile Predescu	15.09.2010	15.09.2011	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
582	Str.	Răileanu Nestor	Str. Plugușorului	Str. Vasile Predescu	15.09.2010	15.09.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
583	Str.	Ramuri Tei			2009	15.06.2010	2	Inlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV între st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
584	Str.	Ramuri Tei			15.05.2010	15.08.2010	2	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 2
585	Str.	Rariștei	integral		15.03.2010	15.03.2011	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
586	Str.	Rariștei	integral		15.03.2010	15.03.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
587	Str.	Râul Colentina			15.03.2010	15.08.2010	2	Extindere apă	Apa Nova
588	Str.	Revoluția 1848			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
589	Str.	Rodica			2009	30.04.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare + stație de pompare	Primăria Sector 2
590	Str.	Roinița	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
591	Str.	Roinița	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
592	Str.	Rosetti Mircea			15.08.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
593	Str.	Rosetti Mircea			15.05.2010	15.08.2010	2	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 2
594	Str.	Rovența Gheorghe	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
595	Str.	Rovența Gheorghe	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
596	Str.	Saltului			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
597	Str.	Saltului	zona Maior Bacila 2		2009	15.05.2010	2	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
598	Str.	Savu Marin			15.05.2010	15.08.2010	2	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 2
599	Str.	Savu Marin			în funcție de emiter HCGMB	2011	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.2 Socului-Delfinului- Baicului (CM11`-CP3-CCF2)	RADET
600	Str.	Seaua Roșie (G124)			15.09.2010	15.11.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
601	Str.	Șerban Gheorghe			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
602	Str.	Șerbănică Vasile			15.05.2010	15.08.2010	2	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 2
603	Str.	Serghei Rahmaninov			01.04.2010	30.06.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2

604	Str.	Serii	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
605	Str.	Serii	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
606	Str.	Sighet	Str. Magnoliei	râu Colentina	15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
607	Str.	Sighet	zona Baicului 2		2009	15.05.2010	2	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
608	Intr.	Somnului			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
609	Str.	Șomoig Constantin			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
610	Intr.	Stâncii			15.04.2010	15.07.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
611	Intr.	Sterului			2009	30.04.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
612	Alee	Ștrandul Tei			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
613	Str.	Stroie Postelnicul			15.03.2010	15.05.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
614	Str.	Suhard	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
615	Str.	Suhard	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
616	Str.	Sulfului	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
617	Str.	Sulfului	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
618	Str.	Suveica	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
619	Str.	Suveica	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
620	Str.	Țane Dumitru			15.03.2010	15.08.2010	2	Extindere apă	Apa Nova
621	Str.	Teodorescu Ion	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
622	Str.	Teodorescu Ion	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten
623	Str.	Termopile			15.09.2010	15.11.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
624	Str.	Timpului			2009	15.06.2010	2	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
625	Str.	Țițica Gheorghe			2009	15.06.2010	2	Inlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV între st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
626	Str.	Țițică Gheorghe			15.03.2010	15.11.2010	2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
627	Str.	Tudor Mihai	integral		15.03.2010	15.03.2011	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
628	Str.	Tudor Mihai	integral		15.03.2010	15.03.2010	2	Rețea iluminat public	Luxten
629	Str.	Tulpinei	Str.Arbustului	Str.Nicolae Cănea	15.09.2010	15.09.2011	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
630	Str.	Turiștilor			15.03.2010	15.08.2010	2	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
631	Str.	Turiștilor	integral		nelicitată		2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
632	Str.	Turiștilor	integral		nelicitată		2	Rețea iluminat public	Luxten

633	Str.	Turnul Eiffel			nu se mai execută		2	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
634	Intr.	Turnului			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
635	Str.	Valea Jiului			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
636	Str.	Valea Măgurei			15.03.2010	15.05.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
637	Intr.	Varna			15.03.2010	15.05.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
638	Intr.	Varna			2009	30.04.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
639	Str.	Vintilă Dinu			15.07.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
640	Str.	Vintilă Dinu			2009	15.07.2010	2	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
641	Str.	Voiniceni			în funcție de emiteră HCGMB	2011	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.2 Socolui-Delfinului- Baicului (CM11'-CP3-CCF2)	RADET
642	Str.	Zalelor	zona Baicului 2		15.03.2010	15.08.2010	2	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
643	Str.	Zambilă Ioniță			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
644	Intr.	Zambilă Ioniță			15.06.2010	15.11.2010	2	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 2
645	Intr.	Zambilă Ioniță			2009	30.05.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
646	Intr.	Zambilă Ioniță II			2009	30.05.2010	2	Extindere rețea apă și canalizare + stație de pompare	Primăria Sector 2
647	Str.	Zambilelor			15.06.2010	15.09.2010	2	Modificarea alimentării cu energie termică a unor blocuri racordate la PT Ramuri Tei și trecerea acestora la PT Opanez	RADET
648	Str.	Ziduri între Vii	zona Baicului 3		2009	15.05.2010	2	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova

SECTORUL 3 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
649	Bd.	1 Decembrie 1918.			se va stabili dupa contractare	2011	3	Reabilitare-modernizare rețele termice primare Titan Lot 3 -Bd.L. Rebreanu - Bd.1 Decembrie 1918 (camin CV7-CG5) HCGMB 208/2009	RADET
650	Str.	Baba Novac	subtraversare		se va stabili dupa contractare	2011	3	Modernizare rețele termice primare C. Ressu – Drumul Murgului - IOR Catelu camin CS1-CB5/C HCGMB 118/2008	RADET
651	Str.	Blaga Lucian			15.03.2010	15.06.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
652	Str.	Brâncuși Constantin			15.07.2010	15.11.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom

653	Str.	Brâncuși Constantin			în funcție de emitere HCGMB	2011	3	Reabilitare si modernizare rețele termice primare Titan Lot 2 ,Bd. N. Grigorescu - Str.L.Patrascanu-Bd.Basarabia (camin CV4-CM7) Proiect HCGMB	RADET
654	Str.	Brâncuși Constantin	subtraversare vizitabilă		se va stabili dupa contractare	2011	3	Modernizare rețele termice primare C. Ressu – Drumul Murgului - IOR Catelu camin CS1-CB5/C HCGMB 118/2008	RADET
655	Bd.	Brătianu I.C.			15.03.2010	15.09.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
656	Cale	Călărașilor	Traian	Popa Nann	nu se mai execută		3	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
657	Cale.	Călărașilor			2009	15.06.2010	3	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
658	Cale	Călărașilor			15.03.2010	15.07.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
659	Str.	Colței	Bratianu	Hristo Botev	15.03.2010	15.08.2010	3	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
660	Str.	Colței			2009	15.08.2010	3	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
661	Str.	Colței	bd. Brătianu C. Ion	str. Hristo Botev	15.03.2010	15.05.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
662	Str.	Colței			15.03.2010	15.05.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
663	Bd.	Coposu Corneliu			15.03.2010	15.06.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
664	Bd.	Decebal			15.03.2010	15.08.2010	3	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
665	Bd.	Decebal	S215		15.05.2010	15.07.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
666	Str.	Doamnei			15.03.2010	15.06.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
667	Inters.	Dristor/Camil Ressu			15.05.2010	15.10.2010	3	Înlocuire piese cale rulare	RATB
668	Cale	Dudești			15.03.2010	15.06.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
669	Șos.	Dudești-Pantelimon	1-3		15.05.2010	15.07.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
670	Bd.	Energeticienilor (S218)	3		15.03.2010	15.05.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
671	Str.	Filiti Ion			2009	15.06.2010	3	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
672	Bd.	Goga Octavian	S225		15.03.2010	15.05.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
673	Bd.	Grigorescu Nicolae	Bd. Th Pallady	Splai Dudescu	15.06.2010	15.06.2012	3	Strapungere N.Grigorescu - Splai Dudescu	Dir. Transporturi
674	Bd.	Grigorescu Nicolae	Bd. Th Pallady	Splai Dudescu	15.06.2010	15.06.2012	3	Lucrari iluminat public strapungere N.Grigorescu - Splai Dudescu	Luxten
675	Bd.	Grigorescu Nicolae	Bd. Th Pallady	Splai Dudescu	15.06.2010	15.06.2012	3	Canalizație Nectcity	Nectcity Telecom
676	Bd.	Grigorescu Nicolae			se va stabili dupa contractare	2011	3	Reabilitare-Modernizare rețele termice primare Titan Lot 1 Bd.Basarabia-Bd.N.Grigorescu (camin CV4-CM11) HCGMB 211/2009	RADET

677	Bd.	Grigorescu Nicolae			în funcție de emitere HCGMB	2011	3	Reabilitare si modernizare rețele termice primare Titan Lot 2 ,Bd. N. Grigorescu - Str.L.Patrascanu-Bd.Basarabia (camin CV4-CM7)Proiect HCGMB	RADET
678	Bd.	Grigorescu Nicolae	subtraversare și trotuar		se va stabili dupa contractare	2011	3	Modernizare rețele termice primare C. Ressu – Drumul Murgului - IOR Catelu camin CS1-CB5/C HCGMB 118/2008	RADET
679	Bd.	Grigorescu Nicolae			15.07.2010	15.11.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
680	Pod	I.O.R.			15.06.2010	15.11.2010	3	Reabilitare pod	Admin. Străzilor
681	Str.	Iosifești			15.06.2010	15.11.2010	3	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
682	Str.	Iosifești			15.03.2010	15.08.2010	3	Extindere rețele canal	Apa Nova
683	Str.	Iosifești			15.06.2010	15.11.2010	3	Canalizație Nectcity	Nectcity Telecom
684	Str.	Lipscani	Calea Victoriei	Elie Radu	15.06.2010	15.11.2010	3	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
685	Str.	Lipscani	Calea Victoriei	Elie Radu	15.06.2010	15.11.2010	3	Canalizație Nectcity	Nectcity Telecom
686	Str.	Lipscani	Calea Victoriei	str. Smârdan	15.06.2010	15.08.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
687	Str.	Lipscani	Calea Victoriei	str. Elie Radu	15.06.2010	15.11.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
688	Pasaaj	Mărășești			15.03.2010	15.05.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
689	Str.	Matei Basarab			2009	15.06.2010	3	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
690	Str.	Matei Basarab			15.03.2010	15.06.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
691	Șos.	Mihai Bravu			15.03.2010	15.05.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
692	Șos.	Mihai Bravu			15.03.2010	15.06.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
693	Bd.	Mircea Vodă			2009	15.06.2010	3	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
694	Bd.	Mircea Vodă			15.03.2010	15.06.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
695	Bd.	Pallady Theodor			nu se mai execută		3	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
696	Bd.	Pallady Theodor (S240)	8-16		15.07.2010	15.09.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
697	Bd.	Pallady Theodor (S240)	15		15.03.2010	15.05.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
698	Bd.	Pallady Theodor			15.07.2010	15.09.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Nectcity Telecom
699	Str.	Pop Nann			2009	15.06.2010	3	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
700	Str.	Popa Nann			nu se mai execută		3	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
701	Bd.	Râmnicul Sărat			în funcție de buget		3	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
702	Bd.	Rebreanu Liviu	Bd.Camil Ressu	Bd. 1 Decembrie	15.03.2010	15.09.2011	3	Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai	Dir. Transporturi
703	Bd.	Rebreanu Liviu			nu se mai execută		3	Înlocuire rețele apă	Apa Nova

704	Bd.	Rebreanu Liviu	Bd.Camil Ressu	Bd. 1 Decembrie	15.03.2010	15.11.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
705	Bd.	Rebreanu Liviu			se va stabili dupa contractare	2011	3	Reabilitare-modernizare rețele termice primare Titan Lot 3 -Bd.L. Rebreanu - Bd.1 Decembrie 1918 (camin CV7-CG5) HCGMB 208/2009	RADET
706	Bd.	Rebreanu Liviu	Bd.Camil Ressu	Bd. 1 Decembrie	15.03.2010	15.09.2011	3	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
707	Bd.	Ressu Camil			16.09.2009	2010	3	Montaj scară rulantă acces stația Nicolae Grigorescu 2	Metrorex
708	Bd.	Ressu Camil	Dristor	Fizicienilor	15.05.2010	15.10.2010	3	Modernizare linie tramvai	RATB
709	Bd.	Ressu Camil			15.07.2010	15.11.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
710	Str.	Sfânta Vineri			15.03.2010	15.06.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
711	Pod	Timpuri Noi			15.06.2010	15.11.2010	3	Reabilitare pod	Admin. Străzilor
712	Str.	Traian			2009	15.06.2010	3	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
713	Splai	Unirii	Bd.N.Grigorescu	Limita administrativa	15.06.2010	15.06.2012	3	Penetratie si racord Splai Unirii - Autostrada Bucuresti Constanta	Dir. Transporturi
714	Splai	Unirii	Bd.N.Grigorescu	Limita administrativa	15.06.2010	15.11.2010	3	Lucrari iluminat penetratie si racord Splai Unirii - Autostrada Bucuresti Constanta	Luxten
715	Splai	Unirii			15.03.2010	15.09.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
716	P-ța	Unirii			15.07.2010	15.09.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
717	P-ța	Unirii			15.03.2010	15.06.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
718	Bd.	Unirii			15.03.2010	15.06.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
719	Bd.	Unirii			15.03.2010	15.06.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
720	Bd.	Unirii (S165)			15.05.2010	15.07.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
721	Cale	Vitan			15.07.2010	15.11.2010	3	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
722	Str.	Vulturilor			2009	15.06.2010	3	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL

SECTORUL 3 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI SECTORULUI 3

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
723	Str.	19 Noiembrie			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
724	Str.	Adjud			15.03.2010	15.06.2010	3	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
725	Str.	Andric Ivo			nu se mai execută		3	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
726	Str.	Anton Pann			2009	15.06.2010	3	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL

727	Str.	Băbeni			în funcție de buget		3	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
728	Str.	Băbești			se va stabili după contractare	2011	3	Modernizare rețele termice primare Titan Ob.3 - L. Rebreanu - 1 Decembrie 1918 (camin CV7-CG5)HCGMB 208/2009	RADET
729	Alee	Bădăcu			se va stabili după contractare	2011	3	Modernizare rețele termice primare Titan Ob.1 Bd.Chisinau- N.Grogorescu (camin CV4-CM11)HCGMB 211/2009	RADET
730	Str.	Bădeni			nu se mai execută		3	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
731	Str.	Baia de Fier			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
732	Str.	Banul Udrea			în funcție de buget		3	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
733	Alee	Barajul Bicaz	bl. M25	bl. M2B	01.04.2010	01.10.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
734	Alee	Barajul Bicaz	bl. M25A	bl. M3B	01.04.2010	01.10.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
735	Alee	Barajul Bicaz	bl. M26	SC	01.04.2010	01.10.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
736	Alee	Barajul Bicaz	Cămin nefamilisti	bl. M26	01.04.2010	01.10.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
737	Alee	Barajul Bicaz	bl. M26	bl. M27	01.04.2010	01.10.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
738	Alee	Barajul Bicaz	bl. M27	bl. M28	01.04.2010	01.10.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
739	Alee	Barajul Bicaz	bl. 23	bl. 24	01.04.2010	01.10.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
740	Alee	Barajul Bicaz	bl. 54	bl. 53A	01.04.2010	01.10.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
741	Alee	Barajul Bicaz	bl. 53	bl. 52	01.04.2010	01.10.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
742	Alee	Barajul Bicaz	bl. 52	bl. 52B	01.04.2010	01.10.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
743	Alee	Barajul Cucuteni			se va stabili după contractare	2011	3	Modernizare rețele termice primare Titan Ob.3 - L. Rebreanu - 1 Decembrie 1918 (camin CV7-CG5)HCGMB 208/2009	RADET

744	Alee	Barajul Lotru			se va stabili dupa contractare	2011	3	Modernizare retele termice primare Titan Ob.3 - L. Rebreanu - 1 Decembrie 1918 (camin CV7-CG5)HCGMB 208/2009	RADET
745	Alee	Barajul Rovinari			se va stabili dupa contractare	2011	3	Modernizare retele termice primare Titan Ob.3 - L. Rebreanu - 1 Decembrie 1918 (camin CV7-CG5)HCGMB 208/2009	RADET
746	Str.	Barajul Uzului			nu se mai execută		3	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
747	Alee	Barajul Uzului			se va stabili dupa contractare	2011	3	Modernizare retele termice primare Titan Ob.3 - L. Rebreanu - 1 Decembrie 1918 (camin CV7-CG5)HCGMB 208/2009	RADET
748	Str.	Barcarolei			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
749	Str.	Barcianu Daniel			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
750	Str.	Botea Aurel			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
751	Str.	Brailita			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
752	Alee	Buchetului			se va stabili dupa contractare	2011	3	Modernizare retele termice primare Titan Ob.1 Bd.Chisinau- N.Grogorescu (camin CV4-CM11)HCGMB 211/2009	RADET
753	Str.	Bucovinei	Complex Comercial	Dispensar	15.03.2010	15.06.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
754	Intr.	Budacu			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
755	Str.	Bumbacari			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
756	Str.	Burdujeni			15.03.2010	15.08.2010	3	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
757	Str.	Burniței			nu se mai execută		3	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
758	Str.	Calotești			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
759	Alee	Cârstea Adrian	1		15.09.2010	15.11.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
760	Str.	Cezar Bolliac			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
761	Str.	Chezașiei			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
762	Str.	Chilioara			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
763	Str.	Clucerul Udricani			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
764	Str.	Columbelor			2009	15.06.2010	3	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
765	Str.	Complexului			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
766	Str.	Complexului			se va stabili dupa contractare	2011	3	Modernizare retele termice primare C. Ressu – Drumul Murgului - IOR Catelu camin CS1-CB5/C HCGMB 118/2008	RADET
767	Str.	Confederației			15.03.2010	15.11.2010	3	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
768	Str.	Copăceni			15.03.2010	15.07.2010	3	Înlocuire rețele apă	Apa Nova

769	Str.	Cozla			15.03.2010	15.07.2010	3	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
770	Str.	Cromului			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
771	Str.	Culmea Veche			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
772	Str.	Dobrescu Matache			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
773	Str.	Doicești			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
774	Str.	Doicești			se va stabili dupa contractare	2011	3	Modernizare rețele termice primare C. Ressu – Drumul Murgului - IOR Catelu camin CS1-CB5/C HCGMB 118/2008	RADET
775	Str.	Dragan Constantin			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
776	Str.	Drumeagului			în funcție de buget		3	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
777	Alee	Eprubetei			15.07.2010	15.09.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
778	Str.	Eretelui			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
779	Str.	Fetești	48A		15.07.2010	15.09.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
780	Str.	Fideșului			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
781	Str.	Firidei			15.03.2010	15.08.2010	3	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
782	Str.	Floresu Emanoil Ion			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
783	Str.	Floare Albastră			în funcție de buget		3	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
784	Alee	Goldiș Vasile			se va stabili dupa contractare	2011	3	Reabilitare-modernizare rețele termice primare Titan Lot 3 -Bd.L. Rebreanu - Bd.1 Decembrie 1918 (camin CV7-CG5) HCGMB 208/2009	RADET
785	Str.	Grigore Iancu			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
786	Alee	Gruia Argeșului	nr. 19	nr. 21 (L = 50m)	15.03.2010	15.06.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
787	Drum	Gura Arieșului			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
788	Drum	Gura Arieșului			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea apă	Primăria Sector 3
789	Drum	Gura Badicului			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea apă	Primăria Sector 3
790	Drum	Gura Badicului			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
791	Drum	Gura Caliței			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea apă	Primăria Sector 3
792	Drum	Gura Căliței			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
793	Drum	Gura Crivățului			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
794	Drum	Gura Crivățului			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea apă	Primăria Sector 3
795	Drum	Gura Crivățului			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
796	Drum	Gura Făgetului			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
797	Drum	Gura Făgetului			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea apă	Primăria Sector 3
798	Drum	Gura Făgetului			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3

799	Drum	Gura Gârliței			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea apă	Primăria Sector 3
800	Drum	Gura Gârliței			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
801	Str.	Gura Ialomiței	4-12		15.09.2010	15.11.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
802	Drum	Gura Putnei			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
803	Drum	Gura Putnei	15-19		15.07.2010	15.09.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
804	Drum	Gura Putnei			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea apă	Primăria Sector 3
805	Drum	Gura Putnei			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
806	Drum	Gura Siriului	9		15.09.2010	15.11.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
807	Drum	Gura Siriului			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea apă	Primăria Sector 3
808	Drum	Gura Siriului			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
809	Drum	Gura Siriului			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
810	Str.	Hășmaș			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
811	Str.	Horbotei			15.03.2010	15.08.2010	3	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
812	Str.	Horezu			15.03.2010	15.08.2010	3	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
813	Str.	Ilioara			15.03.2010	15.08.2010	3	Extindere rețele canal	Apa Nova
814	Str.	Lăzăreni			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
815	Str.	Licăreț Nicolae			nu se mai execută		3	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
816	Str.	Lucaciu Vasile			15.03.2010	15.11.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
817	Str.	Lucaciu Vasile			15.03.2010	15.11.2010	3	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
818	Str.	Lucaciu Vasile			2009	15.06.2010	3	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
819	Drum	Lunca Bisericii			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
820	Drum	Lunca Bisericii			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea de apă	Primăria Sector 3
821	Drum	Lunca Bisericii			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
822	Drum	Lunca Cetății			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
823	Drum	Lunca Cetății			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea apă	Primăria Sector 3
824	Drum	Lunca Cetății	Str. Mărului	b-dul Nicolae Grigorescu	15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
825	Drum	Lunca Cetății	str. Malva	Drum Malul Mierii	15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
826	Drum	Lunca Ilvei			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
827	Drum	Lunca Ilvei			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea de apă	Primăria Sector 3
828	Drum	Lunca Ilvei			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
829	Drum	Lunca Merilor			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
830	Drum	Lunca Merilor			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea de apă	Primăria Sector 3
831	Drum	Lunca Merilor			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
832	Drum	Lunca Ozunului			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
833	Drum	Lunca Ozunului			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea de apă	Primăria Sector 3
834	Drum	Lunca Ozunului			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
835	Drum	Lunca Priporului			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3

836	Drum	Lunca Priporului			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea de apă	Primăria Sector 3
837	Drum	Lunca Priporului			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
838	Drum	Lunca Prutului			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
839	Drum	Lunca Prutului			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea de apă	Primăria Sector 3
840	Drum	Lunca Prutului			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
841	Drum	Lunca Sateasca			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
842	Drum	Lunca Sateasca			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea de apă	Primăria Sector 3
843	Drum	Lunca Sateasca			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
844	Drum	Lunca Tarnavei			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea de apă	Primăria Sector 3
845	Drum	Lunca Tarnavei			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
846	Str.	Măgura Mare			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
847	Drum	Malul cu Flori			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
848	Drum	Malul cu Flori			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea de apă	Primăria Sector 3
849	Drum	Malul cu Flori			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
850	Drum	Malul Mierii			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
851	Str.	Malva			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
852	Str.	Malva			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea de apă	Primăria Sector 3
853	Str.	Malva			15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
854	Str	Manastirea Agapia			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
855	Str.	Manea Gheorghe			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
856	Str.	Mântuleasa			2009	15.06.2010	3	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
857	Str.	Marin Nicolae			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
858	Str.	Mărului	nr. 24	Drum Lunca Cetății	01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
859	Str.	Mărului	nr. 27	Drum Lunca Cetății	15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea de apă	Primăria Sector 3
860	Str.	Mărului	nr. 27	Drum Lunca Cetății	15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
861	Str.	Mileanca			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
862	Alee	Mizil	nr.70	capat	01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
863	Alee	Mizil	nr.70	capat	15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
864	Str.	Moise Nicoară			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
865	Intr.	Muncii			15.03.2010	15.08.2010	3	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
866	Str.	Munții Mehedinți			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
867	Str.	Murgeni			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
868	Str.	Murgu Eftimie			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
869	Drum	Murgului			se va stabili dupa contractare	2011	3	Modernizare rețele termice primare C. Ressu – Drumul Murgului - IOR Catelu camin CS1-CB5/C HCGMB 118/2008	RADET
870	Drum	Murgului	subtraversare		15.03.2010	30.09.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET

871	Str.	Neagu Andrei			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
872	Str.	Nicolae Teclu			01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
873	Str.	Nottara Constantin			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
874	Str.	Nottara Constantin			nu se mai execută		3	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
875	Str.	Onisifor Ghibu			nu se mai execută		3	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
876	Str.	Oriav			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
877	Str.	Păpădiei	bl. G11	bl. G10	15.03.2010	30.09.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
878	Str.	Papiu-Iliarian Alexandru			15.05.2010	15.07.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
879	Str.	Patinoarului			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
880	Str.	Pătrașcu Vodă			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
881	Str.	Patriei			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
882	Str.	Peleş			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
883	Str.	Petrașcu Gheorghe	Campia Libertății	Mihai Bravu	15.03.2010	15.11.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
884	Str.	Petrașcu Gheorghe			15.03.2010	15.11.2010	3	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
885	Str.	Popa Soare			2009	15.06.2010	3	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
886	Str.	Popescu Eufrosina	54		15.07.2010	15.09.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
887	Str.	Popovici Traian			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
888	Str.	Popper Maximilian			15.05.2010	15.07.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
889	Str.	Postașului	Gura Ialomitei	Gura Siriului	01.05.2010	01.09.2010	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
890	Str.	Postașului	Gura Ialomitei	Gura Siriului	15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea de apă	Primăria Sector 3
891	Str.	Postașului	Gura Ialomitei	Gura Siriului	15.03.2010	01.07.2010	3	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 3
892	Str.	Prevederii	14-18-6-8		15.07.2010	15.09.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
893	Ans.	Prisaca Dornei - bd. Grigorescu Nicolae - str. Postăvarului			2009	15.08.2010	3	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
894	Str.	Pristolului			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
895	Str.	Rândunelelor			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
896	Intr.	Reconstrucției			nu se mai execută		3	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
897	Intr.	Reconstrucției	bl. 25	bl. 27	15.03.2010	30.09.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
898	Str.	Robescu F. Ctin			în funcție de buget		3	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
899	Str.	Rodnei			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3

900	Str.	Romulus			2009	15.06.2010	3	Trecere la 20kV zona PA1295	ENEL
901	Str.	Roșu Nicolae			15.07.2010	15.09.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
902	Str.	Rotundă			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
903	Str.	Rusănești			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
904	Intr.	Sabiței			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
905	Intr.	Scorțeni			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
906	Str.	Sebe T. Nicolae	3		15.05.2010	15.07.2010	3	Rețea iluminat public	Luxten
907	Str.	Șoimari			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
908	Alee	spate bl. 21			15.03.2010	30.09.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
909	Str.	Speranția Teodor			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
910	Str.	Ștefan Constantin			în funcție de buget		3	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
911	Str.	Stejarului	bl. 26	bl. 21A	15.03.2010	30.09.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
912	Str.	Tărăncuței			15.03.2010	30.09.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
913	Str.	Teclu Nicolae			15.05.2010	15.10.2010	3	Modernizare linie tramvai	RATB
914	Str.	Trifoi			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
915	Str.	Tufănica			15.03.2010	15.10.2010	3	Ranforsare sistem rutier	Primăria Sector 3
916	Alee		bl. 25	bl. 37C	15.03.2010	30.09.2010	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET

SECTORUL 4 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
917	Inters.	11Iunie/Dr. Istrate			15.06.2010	15.08.2010	4	Înlocuire piese cale rulare	RATB
918		Artera noua	Splai Unirii	Oltenitei	15.06.2010	15.12.2011	4	Strapungere Splai Dudescu - Sos Oltenitei	Dir. Transporturi
919		Artera noua	Splai Unirii	Oltenitei	15.06.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
920		Artera noua	Splai Unirii	Oltenitei	15.06.2010	15.11.2010	4	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
921	Bd.	Brâncoveanu	Sos.Oltenitei	Str.Luica	15.02.2008	15.06.2010	4	Supralargire	Dir. Transporturi
922	Bd.	Brâncoveanu	Sos.Oltenitei	Str.Luica	15.03.2010	15.06.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
923	Bd.	Brâncoveanu	Sos.Oltenitei	Str.Luica	15.03.2010	15.06.2010	4	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
924	Str.	Brumărescu Dumitru			15.07.2010	15.09.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
925	Bd.	Cantemir Dimitrie			15.03.2010	15.09.2010	4	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
926	Bd.	Coșbuc George			15.07.2010	15.11.2010	4	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom

927	P-ța	Eroii Revoluției			15.11.2006	15.06.2010	4	Modernizare piață + pasaj subteran	Dir. Transporturi
928	P-ța	Eroii Revoluției			15.03.2010	15.05.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
929	P-ța	Eroii Revoluției			15.03.2010	15.05.2010	4	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
930	Șos.	Giurgiului	SH Giurgiului 86		15.03.2010	15.08.2010	4	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
931	Str.	Nițu Vasile	Oltenitei	C.Brancoveanu	15.02.2008	15.06.2010	4	Supralargire	Dir. Transporturi
932	Str.	Nițu Vasile	Oltenitei	C.Brancoveanu	15.03.2010	15.06.2010	4	Lucrari iluminat supralargire	Luxten
933	Str.	Nițu Vasile	Oltenitei	C.Brancoveanu	15.03.2010	15.06.2010	4	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
934	Șos.	Olteniței			15.03.2010	15.09.2010	4	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
935	Str.	Popescu Candiano			15.06.2010	15.11.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
936	Str.	Popescu Candiano			15.06.2010	15.11.2010	4	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
937	Bd.	Regina Maria			15.03.2010	15.06.2010	4	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
938	Str.	Reșița			15.05.2010	15.07.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
939	Cale	Șerban Vodă			15.03.2010	15.07.2010	4	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
940	Cale	Șerban Vodă/Candiano Popescu	SH Serban Voda		15.03.2010	15.08.2010	4	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
941	P-ța	Sudului			15.06.2010	15.12.2011	4	Pasaj subteran - Piata Sudului	Dir. Transporturi
942	P-ța	Sudului			15.06.2010	15.12.2011	4	Lucrari iluminat Pasaj subteran - Piata Sudului	Luxten
943	P-ța	Sudului			15.06.2010	15.12.2011	4	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
944	Bd.	Tineretului			15.05.2010	15.07.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
945	Bd.	Tineretului			15.05.2010	15.07.2010	4	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
946	Str.	Tismana	SH Libertatii-Tismana		2009	15.05.2010	4	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
947	Cale	Văcărești			15.03.2010	15.07.2010	4	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
948	Cale	Văcărești	Costache Stamate	Pridvorului	15.03.2010	15.08.2010	4	Înlocuire rețele apă	Apa Nova

SECTORUL 4 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI SECTORULUI 4

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
949	Bd.	Abatorului			15.05.2010	15.07.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
950	Str.	Acțiunii	șos. Giurgiului	str. Pogoanelor	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
951	Str.	Acțiunii	Zlatna	Pogoanele	15.03.2010	15.06.2010	4	Extindere rețea apă	Apa Nova
952	Str.	Acțiunii	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
953	Intr.	Acțiunii	str. Acțiunii	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4

954	Intr.	Acțiunii	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
955	Intr.	Acțiunii	str. Acțiunii	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
956	Intr.	Adierii	Drumul Jilavei	----	15.06.2010	15.11.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
957	Intr.	Adierii	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
958	Intr.	Adierii	Drumul Jilavei	----	15.06.2010	15.09.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
959	Str.	Albilița	str. Avalanșei	---	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
960	Str.	Arcadiei	Drumul Jilavei	Drumul Crețeștilor	15.06.2010	15.09.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
961	Str.	Arcadiei	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
962	Str.	Baladei			15.05.2010	15.07.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
963	Str.	Bălășanu Alexandru			nu se mai execută		4	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
964	Str.	Bâlea	Drumul Binelui	str. Petrilova	15.06.2010	15.11.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
965	Str.	Bâlea	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
966	Intr.	Băltișoara	str. Acțiunii	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
967	Intr.	Băltișoara	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
968	Str.	Bănișor	str. Luminișului	str. Stoian Militaru	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
969	Str.	Bardului	str. Domnița Florica	str. Olimpului	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
970	Str.	Belerciu Nicolae	str. Odei	str. Luică	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
971	Str.	Belerciu Nicolae	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
972	Str.	Boian	Drumul Jilavei	Drumul Crețeștilor	15.06.2010	15.11.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
973	Str.	Boian	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
974	Str.	Boian	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
975	Str.	Boltei	str. Orăștie	str. Acțiunii	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
976	Str.	Boltei tronson I	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
977	Str.	Boltei tronson I	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
978	Str.	Boltei tronson II	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
979	Str.	Boltei tronson II	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
980	Str.	Borodești	str. Lânăriei	str. Lânăriei	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
981	Str.	Bosianu Constantin			15.03.2010	15.08.2010	4	Înlocuire rețele canal	Apa Nova

982	Str.	Bucovăț	str. Turnu Măgurele	str. Bâlea	15.06.2010	15.11.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
983	Str.	Bucovăț	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
984	Str.	Bucovăț	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
985	Str.	Călugarul Marin	str. Sandu Marin	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
986	Drum	Câmpeni	Drumul Jilavei	Drumul Crețeștilor	15.06.2010	15.11.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
987	Drum	Câmpeni	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
988	Drum	Câmpeni	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
989	Intr.	Căscioarelor	str. Orăștie	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
990	Intr.	Căscioarelor	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
991	Intr.	Căscioarelor	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
992	Str.	Cavalului	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
993	Str.	Cavalului	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
994	Intr.	Cavalului	str. Orăștie	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
995	Str.	Cerchez Mihail	Calea Șerban Vodă	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
996	Str.	Chesarie Episcop			15.03.2010	15.11.2010	4	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
997	Str.	Ciubărului	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
998	Str.	Ciubărului	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
999	Intr.	Ciubărului	str. Odei	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1000	Intr.	Ciuruleasa	str. Acțiunii	str. Anghel Moldoveanu	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1001	Str.	Ciurului	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1002	Str.	Ciurului	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
1003	Intr.	Ciurului	str. Turnu Măgurele	Drumul Binelui	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1004	Str.	Cornești	str. Orăștie	str. Acțiunii	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1005	Str.	Cornești tronson I	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1006	Str.	Cornești tronson I	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1007	Str.	Cornești tronson II	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1008	Str.	Dălhăuți	Drumul Crețeștilor	șos. Berceni	15.06.2010	15.11.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1009	Str.	Dălhăuți	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1010	Str.	Dălhăuți	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten

1011	Drum	Dealul Corbului	S214		15.09.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
1012	Str.	Democrației	str. Turnu Măgurele	Bucovăț	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1013	Str.	Democrației	Tr. Măgurele	Bucovăț	15.03.2010	15.06.2010	4	Extindere rețele de apă și canalizare	Primăria Sector 4
1014	Str.	Desești	str. Turnu Măgurele	str. Oravița	15.06.2010	15.11.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1015	Str.	Desești	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1016	Str.	Desești	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
1017	Intr.	Diademei	str. Luică	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1018	Intr.	Diademei	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1019	Intr.	Diademei	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1020	Str.	Drăgănești	Drumul Jilavei	șos. Berceni	15.06.2010	15.11.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1021	Str.	Drăgănești	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1022	Str.	Eroii Neamului	str. Ciocodeică Ioan	str. Împăratul Traian	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1023	Str.	Eroii Neamului	str. Ciocodeică Ioan	str. Împăratul Traian	15.03.2010	15.06.2010	4	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 4
1024	Intr.	Făgetel	str. Acțiunii	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1025	Intr.	Făgetel			15.03.2010	15.06.2010	4	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
1026	Intr.	Făgetului	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1027	Intr.	Făgetului	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1028	Str.	Gazelei			15.03.2010	15.09.2010	4	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1029	Str.	Gramont			15.03.2010	15.09.2010	4	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1030	Str.	Ilie Oprea	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1031	Str.	Ilie Oprea	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1032	Str.	Ipotești	str. Preoteșcu Ghe.	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1033	Str.	Jepilor	str. Călugăru marin	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1034	Str.	Justiției				15.09.2010	4	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1035	Str.	Lătărețu Dumitru	Drumul Jilavei	Drumul Creștilor	15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1036	Str.	Lătărețu Dumitru	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1037	Str.	Lătărețu Dumitru	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
1038	Str.	Liveni	bd. George Coșbuc	str. Gazelei	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1039	Str.	Luminiișului	str. Stoian Militaru	str. Păișului	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1040	Intr.	Lunca Bârzești	str. Lunca Bârzești	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1041	Str.	Lunca Bârzești	str. Lunca Bârzești	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Extindere rețele de apă și canalizare	Primăria Sector 4
1042	Intr.	Lunca Nouă	str. Acțiunii	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4

1043	Intr.	Luca Nouă	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1044	Intr.	Luca Nouă	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1045	Str.	Lupu Gheorghe	Calea Șerban Vodă	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1046	Str.	Măceșului	Drumul Jilavei	șos. Berceni	15.06.2010	15.11.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1047	Str.	Măceșului	1.Drumul Crețeștilor	1.Dumul Jilavei	15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1048	Str.	Măceșului	2. Drumul Crețeștilor	2. Sos. Berceni	15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1049	Str.	Măceșului	1.Drumul Crețeștilor	1.Dumul Jilavei	15.03.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
1050	Str.	Măceșului	2. Drumul Crețeștilor	2. Sos. Berceni	15.03.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
1051	Str.	Merișan Nicolae	str. Odei	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1052	Str.	Merișan Nicolae	str. Odei	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Extindere rețea de apă	Primăria Sector 4
1053	Str.	Mihnea Vodă			nu se mai execută		4	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
1054	Str.	Mitropolit Nifon	bd. George Coșbuc	str. Ctin Istrati	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1055	Str.	Moldoveanu Anghel	șos. Giurgiului	str. Pogoanelor	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1056	Str.	Moldoveanu Anghel	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1057	Str.	Moldoveanu Anghel	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1058	Str.	Moșoaia	str. Turnu Măgurele	Drumul Binelui	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1059	Str.	Muguraș	Calea Șerban Vodă	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1060	Str.	Muntele Lung	Drumul Jilavei	Drumul Crețeștilor	15.06.2010	15.11.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1061	Str.	Muntele Lung	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1062	Str.	Muntele Lung	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
1063	Str.	Murgoci Munteanu Gheorghe	str. Slobozia	str. Slobozia	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1064	Str.	Musceleanu Grigore	str. Acțiunii	str. Anghel Moldoveanu	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1065	Str.	Musceleanu Grigore	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1066	Str.	Musceleanu Grigore	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1067	Intr.	Năruja	str. Acțiunii	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1068	Intr.	Năruja	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1069	Intr.	Năruja	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1070	Intr.	Nestorei	integral		15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1071	Str.	Nicopole	Calea Șerban Vodă	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4

1072	Str.	Nifon Mitropolit			15.03.2010	15.10.2010	4	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1073	Str.	Odei	șos. Giurgiului	str. Pogoanelor	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1074	Str.	Oprea Ilie	șos. Giurgiului	str. Tudor Gociu	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1075	Intr.	Orăștie	str. Orăștie	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1076	Intr.	Orăștie	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1077	Intr.	Orăștie	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1078	Str.	Orăștie	șos. Giurgiului	str. Pogoanelor	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1079	Str.	Orăștie	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1080	Str.	Orăștie	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1081	Str.	Oravița	str. Bucovăț	str. Moșoia	15.06.2010	15.11.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1082	Str.	Oravița	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1083	Str.	Oravița	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
1084	Str.	Padeșu	șos. Giurgiului	str. Radului	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1085	Str.	Petrilova	str. Oravița	str. Bucovăț	15.06.2010	15.09.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1086	Intr.	Pielari	Splaiul Unirii	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1087	Intr.	Plaiului	str. Orăștie	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1088	Intr.	Plaiului	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1089	Intr.	Plaiului	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1090	Str.	Poenaru Bordea	str. Sf. Apostoli	-----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1091	Str.	Pogănești	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1092	Str.	Pogănești	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1093	Intr.	Pogănești	str. Orăștie	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1094	Str.	Poiana Florilor			15.03.2010	15.10.2010	4	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1095	Str.	Poieni	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1096	Str.	Poieni	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
1097	Str.	Poterași			nu se mai execută		4	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
1098	Str.	Preoțescu Gheorghe	bd. Mărășești	11 Iunie	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1099	Str.	Preoțescu Gheorghe			15.03.2010	15.10.2010	4	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1100	Str.	Principatele Unite	str. Justiției	Calea Șerban Vodă	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1101	Str.	Principatele Unite	Serban Voda	I. Vacarescu	15.03.2010	15.08.2010	4	Înlocuire rețele apă/canal	Apa Nova
1102	Str.	Profesorilor			15.03.2010	15.08.2010	4	Înlocuire rețele canal	Apa Nova

1103	Str.	Pușcariu Ion	str. Vuetului	Calea Șerban Vodă	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1104	Str.	Radu Vodă	8		15.09.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
1105	Str.	Rediu	Drumul Jilavei	Drumul Crețeștilor	15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1106	Str.	Rediu	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1107	Str.	Rediu	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
1108	Intr.	Rondelului	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1109	Intr.	Rondelului	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1110	Str.	Rondelului	str. Anghel Moldoveanu	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1111	Str.	Săcășel	Drumul Bercenarului	str. Acțiunii	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1112	Str.	Săcășel	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1113	Str.	Săcășel	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1114	Str.	Salinei	Drumul Găzarului	str. Vasilescu Ghe.	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1115	Str.	Salinei	Drumul Găzarului	str. Vasilescu Ghe.	15.03.2010	15.06.2010	4	Extindere rețea apă	Primăria Sector 4
1116	Str.	Sandu Marin Serg.	str. Călugăru marin	---	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1117	Str.	Scumpiei	str. Anghel Moldoveanu	str. Oraștie	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1118	Str.	Scumpiei	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1119	Str.	Scumpiei	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1120	Str.	Secuilor			15.03.2010	15.08.2010	4	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
1121	Str.	Șerban Ilie	Calea Șerban Vodă	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1122	Str.	Sistematizării	șos. Berceni	str. Cheile Turzii	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1123	Str.	Sistematizării	șos. Berceni	str. Cheile Turzii	15.03.2010	15.06.2010	4	Extindere rețele de apă și canalizare	Primăria Sector 4
1124	Intr.	Slobozia	str. Slobozia	---	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1125	Zona	SRM Progresul - str. Acțiunii - str. Pogoanele			2009	2010	4	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1126	Str.	Stejărișului	str. Stoian Militaru	str. Alunișului	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1127	Intr.	Stoicani	str. Acțiunii	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1128	Intr.	Stoicani	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1129	Intr.	Stoicani	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1130	Intr.	Șuierului	str. Luică	---	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4

1131	Str.	Tecești	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1132	Str.	Tecești	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1133	Intr.	Tecești	str. Acțiunii	str. Anghel Moldoveanu	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1134	Str.	Tempea Radu	intr. Tempea Radu	str. Acțiunii	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1135	Str.	Tempea Radu	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1136	Str.	Tempea Radu	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1137	Intr.	Tempea Radu	str. Tempea Radu	str. Săcășel	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1138	Intr.	Tempea Radu	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1139	Intr.	Tempea Radu	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1140	Str.	Țurcaș Aviator	str. Turnu Măgurele	str. Zătreni	15.06.2010	15.11.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1141	Str.	Țurcaș Aviator	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1142	Str.	Țurcaș Aviator	integral		15.03.2010	15.11.2010	4	Rețea iluminat public	Luxten
1143	Intr.	Ulmeni	str. Acțiunii	str. Anghel Moldoveanu	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1144	Intr.	Ulmeni	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1145	Intr.	Ulmeni	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1146	Str.	Văcărescu Ienăchiță			nu se mai execută		4	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
1147	Str.	Zamora	str. Călugăru marin	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1148	Str.	Zănoaga	str. Luică	str. Odei	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1149	Str.	Zănoaga	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1150	Str.	Zănoaga	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1151	Intr.	Zlatna	str. Acțiunii	str. Anghel Moldoveanu	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1152	Intr.	Zlatna	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1153	Intr.	Zlatna	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1154	Intr.	Zlătunoaia	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati
1155	Intr.	Zlătunoaia	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
1156	Intr.	Zlătunoaia	str. Luică	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1157	Intr.	Zorleasca	str. Tudor Gociu	----	15.03.2010	15.06.2010	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
1158	Intr.	Zorleasca	integral		nelicitată		4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare	Dir. Utilitati

1159	Intr.	Zorleasca	integral		nelicitată		4	Rețea iluminat public	Luxten
------	-------	-----------	----------	--	------------	--	---	-----------------------	--------

SECTORUL 5 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1160	Cale	13 Septembrie			15.07.2010	15.11.2010	5	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
1161	Șos.	Alexandriei	Teius	limita administrativa	nu se mai execută		5	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
1162	Șos.	Alexandriei	nr.68	nr.76	01/04/2010	15/09/2010	5	Modernizare rețele termice aferente PT 8 Alexandria.	RADET
1163	Str.	Bagdasar Dumitru		Bd. Eroilor	2010		5	Lucrări de deviere rețele iluminat aferente lucrărilor de construire Magistrala 5, tronson Dr. Taberei - Universitate, secțiunea Râul Doamnei - Hașdeu	Luxten
1164	Str.	Bagdasar Dumitru		Bd. Eroilor	2010		5	Lucrări construire Magistrala 5, tronson Dr. Taberei - Universitate, secțiunea Râul Doamnei - Hașdeu	Metrorex
1165	Str.	Bagdasar Dumitru			se va stabili după contractare	2011	5	Reabilitare-Modernizare rețele termice primare Rahova Lot 3 Ana Davila-Academia Militara -Panduri (camin CA1-CP4) HCGMB 181/2009	RADET
1166	Drum	Bragadiru			15.06.2010	15.11.2010	5	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1167	Drum	Bragadiru			15.06.2010	15.11.2010	5	Rețea iluminat public	Luxten
1168	Drum	Bragadiru			15.06.2010	15.11.2010	5	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1169	Șos.	București-Măgurele	Buc.- Magurele 47B	Buc.-Magurele 64B	15.03.2010	15.11.2010	5	Extindere rețele canal	Apa Nova
1170	Șos.	București-Măgurele	nr. 74B	limita administrativa	15.06.2010	15.11.2010	5	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
1171	Bd.	Eroii Sanitari			nu se mai execută		5	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
1172	Bd.	Eroii Sanitari	subtraversare și trotuar		se va stabili după contractare	2011	5	Modernizare rețele termice primare Rahova Lot 2 Cotroceni-Ana Davila - Spit.Municipal (camin CS8-CCPP12) HCGMB 212/2009	RADET
1173	Bd.	Eroilor		Splai Independenței	2010		5	Lucrări deviere rețele iluminat public aferente construire Magistrala 5, tronson Dr. Taberei - Universitate, secțiunea Râul Doamnei - Hașdeu	Luxten

1174	Bd.	Eroilor		Splai Independenței	2010		5	Lucrări construire Magistrala 5, tronson Dr. Taberei - Universitate, secțiunea Râul Doamnei - Hașdeu	Metrorex	
1175	Bd.	Eroilor			se va stabili dupa contractare		2011	5	Dotarea consumatorilor racordati la SC -uri cu module termice ,sect.1,5,6 HCGMB 210/2009	RADET
1176	Cale	Ferentari			15.03.2010	15.05.2010	5	Rețea iluminat public	Luxten	
1177	Str.	Hașdeu B.P.			15.07.2010	15.11.2010	5	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom	
1178	Splai	Independenței		Kogălniceanu	2010		5	Deviere rețele iluminat public aferente lucrărilor construire Magistrala 5, tronson Dr. Taberei - Universitate, secțiunea Râul Doamnei - Hașdeu	Luxten	
1179	Splai	Independenței		Kogălniceanu	2010		5	Lucrări construire Magistrala 5, tronson Dr. Taberei - Universitate, secțiunea Râul Doamnei - Hașdeu	Metrorex	
1180	Splai	Independenței			15.05.2010	15.07.2010	5	Rețea iluminat public	Luxten	
1181	Str.	Izvor			15.03.2010	15.06.2010	5	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom	
1182	Parc	Izvor			15.03.2010	15.06.2010	5	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom	
1183	Bd.	Kogălniceanu Mihail			15.03.2010	15.06.2010	5	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom	
1184	Bd.	Libertății			15.03.2010	15.06.2010	5	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom	
1185	str	Margeanului	nr.3,4,8.8A		15.03.2010	30.07.2010	5	Modernizare rețele termice aferente PT 8 Alexandria.	RADET	
1186	Str.	Marinescu Gh. Dr.			se va stabili dupa contractare		2011	5	Modernizare rețele termice primare Rahova Lot 2 Cotroceni-Ana Davila - Spit.Municipal (camin CS8-CCPP12) HCGMB 212/2009	RADET
1187	Str.	Progresului			15.07.2010	15.11.2010	5	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom	
1188	Str.	Puchenii	Santan	Iazului	15.03.2010	15.08.2010	5	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova	
1189	Cale	Rahovei	cămin de racord		2009	15.05.2010	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT 1 Rahova	RADET	
1190	Cale	Rahovei	cămin de racord		2009	15.05.2010	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT 3 Rahova	RADET	
1191	Str.	Rainer Dr.			se va stabili dupa contractare		2011	5	Reabilitare-Modernizare rețele termice primare Rahova Lot 3 Ana Davila-Academia Militara -Panduri (camin CA1-CP4) HCGMB 181/2009	RADET

1192	Str.	Răzoare		D. Bagdasar	2010		5	Lucrari deviere retele iluminat public aferente lucrărilor de construire Magistrala 5, tronson Dr. Taberei - Universitate, secțiunea Râul Doamnei - Hașdeu	Luxten
1193	Str.	Răzoare		D. Bagdasar	2010		5	Lucrări construire Magistrala 5, tronson Dr. Taberei - Universitate, secțiunea Râul Doamnei - Hașdeu	Metrorex
1194	Bd.	Regina Elisabeta			15.03.2010	15.06.2010	5	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
1195	Str.	Veseliei			15.03.2010	15.08.2010	5	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1196	Str.	Veseliei			15.03.2010	15.05.2010	5	Rețea iluminat public	Luxten
1197	Str.	Veseliei			15.03.2010	15.05.2010	5	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1198	Șos.	Viilor	SH Viilor 95		15.03.2010	15.08.2010	5	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
1199	Șos.	Viilor	SH Viilor 102		15.03.2010	15.08.2010	5	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
1200	Șos.	Viilor			15.07.2010	15.11.2010	5	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
1201	Bd.	Vladimirescu Tudor	Calea Rahovei	13 Septembrie	15.11.2005	31.12.2010	5	Reabilitare Drmuri Urbane in Bucuresti	Dir. Transporturi
1202	Bd.	Vladimirescu Tudor			15.03.2010	15.05.2010	5	Rețea iluminat public	Luxten
1203	Bd.	Vladimirescu Tudor			15.03.2010	15.05.2010	5	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1204	Bucla	Zetari			15.05.2010	15.10.2010	5	Înlocuire piese cale rulare	RATB

SECTORUL 5 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI SECTORULUI 5

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1205	Zona	13 Sptembrie - str. Antiaeriană - sos. Alexandriei - cale Rahovei - bd. Vladimirescu Tudor			2009	15.11.2010	5	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1206	Str.	Adrian			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1207	Str.	Aliman			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1208	Str.	Amza Pellea			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1209	Str.	Apolodor			15.03.2010	15.06.2010	5	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
1210	Str.	Arefu			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1211	Alee	Bărbătești - travers.	bl. 53	bl. 58	2009	30.07.2010	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT 1 Rahova	RADET
1212	Str.	Bârca - Bârnova			15.03.2010	15.11.2010	5	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
1213	Str.	Bârdașului			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5

1214	Intr.	Bătășani			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1215	Drum	Bragadiru			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1216	Drum	Brăniștea			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1217	Zona	București-Măgurele, Slatina, Valea Timișului, Pitești, Târgoviștei, Herculane			2009	15.05.2010	5	Îmbunătățire nivel tensiune - PT1653	ENEL
1218	Str.	Bulgăraș			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1219	Drum	Câmpina			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1220	Str.	Capșa			se va stabili dupa contractare	2011	5	Modernizare rețele termice primare Rahova Lot 2 Cotroceni-Ana Davila - Spit.Municipal (camin CS8-CCPP12) HCGMB 212/2009	RADET
1221	Str.	Carelor			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1222	Str.	Cartojani			15.03.2010	15.05.2010	5	Rețea iluminat public	Luxten
1223	Str.	Cenad			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1224	Str.	Ciuleandra			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1225	Str.	Consumului			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1226	Str.	Cooperăției			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1227	Intr.	Cosmina			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1228	Str.	Curtea de Argeș			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1229	Str.	Dantelei			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1230	Drum	Darvari			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1231	Str.	Davila Ana	carosabil		se va stabili dupa contractare	2011	5	Modernizare rețele termice primare Rahova Lot 2 Cotroceni-Ana Davila - Spit.Municipal (camin CS8-CCPP12) HCGMB 212/2009	RADET
1232	Str.	Davila Ana	subtraversare		se va stabili dupa contractare	2011	5	Reabilitare-Modernizare rețele termice primare Rahova Lot 3 Ana Davila-Academia Militara -Panduri (camin CA1-CP4) HCGMB 181/2009	RADET
1233	Str	Dobrun	nr.3		15.03.2010	30.07.2010	5	Modernizare rețele termice aferente PT 8 Alexandria.	RADET
1234	Str.	Doina			2009	15.06.2010	5	Inlocuire cabluri mt. pe traseul cablului de 110kV intre st. Fundeni-st. Timpuri Noi	ENEL
1235	Str.	Dragalina gen.			15.03.2010	15.08.2010	5	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
1236	Str.	Floare de Colț			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5

1237	Str.	Floare de Gheață			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1238	Str.	Floare de Gheață			2009	15.05.2010	5	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
1239	Intr.	Fulgilor			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1240	Str.	Furnalului			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1241	Intr.	Găiești			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1242	Str.	Găiești			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1243	Zona	Garoafei, Piatra Albă, Răchitașului, Rupea, Răcăciuni, Iași, Vaslui			2009	15.04.2010	5	Îmbunătățire nivel tensiune - PT1667	ENEL
1244	Str.	Geamăta			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1245	Intr.	Ghidigeni			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1246	Str.	Ghidigeni			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1247	Drum	Glavacioc			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1248	Drum	Grindu			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1249	Str.	Gura Padinii			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1250	Str.	Herculane			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1251	Str.	Herculane			15.05.2010	15.07.2010	5	Rețea iluminat public	Luxten
1252	Alee	Imașului	NR.7		15.05.2010	15.07.2010	5	Rețea iluminat public	Luxten
1253	Str.	Lacul Orza			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1254	Str.	Lavei			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1255	Str.	Lister dr.			nu se mai execută		5	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
1256	Str.	Malcoci	bl. 41	bl. 39	01.04.2010	30.09.2010	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT Vicina	RADET
1257	Str.	Mândrești			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1258	Str.	Merișani			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1259	Zona	Mestecăniș, Teiului, Val ea Albă, Carul Mic, Gardeniei			2009	15.05.2010	5	Îmbunătățire nivel tensiune - T 1582	ENEL
1260	Str.	Mișcă Petre			15.03.2010	15.08.2010	5	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
1261	Str.	Modoran Ene	bl. 10C	bl. 22	01.04.2010	30.09.2010	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT 3 Rahova	RADET
1262	Str.	Modoran Ene			nu se mai execută		5	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
1263	Drum	Movilița			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1264	Str.	Muncitorului			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1265	Str.	Nandru			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5

1266	Drum	Nefliului			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1267	Drum	Nefliului	46		15.03.2010	15.05.2010	5	Rețea iluminat public	Luxten
1268	Str.	Negri Costache			nu se mai execută		5	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
1269	Zona	Neptun, Botoșani, Prundeni, Dealul Cotmeana, Orion, Hercule, Regie			2009	15.04.2010	5	Îmbunătățire nivel tensiune - PT1956	ENEL
1270	Str.	Odihnei			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1271	Intr.	Pângărați			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1272	Str.	Păulescu N. dr.			se va stabili după contractare	2011	5	Reabilitare-Modernizare rețele termice primare Rahova Lot 3 Ana Davila-Academia Militara -Panduri (camin CA1-CP4) HCGMB 181/2009	RADET
1273	Str.	Pecinișca			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1274	Drum	Penteleu			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1275	Str.	Perinița			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1276	Str.	Petrini Mihail, dr.			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1277	Str.	Piatra Olt			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1278	Str.	Pichetului			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1279	Str.	Pitești			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1280	Str.	Pîtpalacului			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1281	Str.	Poenița			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1282	Str.	Poiana Verde			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1283	Str.	Pontonierilor			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1284	Alee	Pricopan			01.04.2010	30.09.2010	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT Vicina	RADET
1285	Str.	Pricopan			01.04.2010	30.09.2010	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT Vicina	RADET
1286	Str.	Pricopan / Al. Sălaj	SH Vicina		15.03.2010	15.08.2010	5	Înlocuire rețele telescopice	Apa Nova
1287	Str.	Radarului			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1288	Alee	Sălaj - travers.	bl. 15	bl. 14	01.04.2010	30.09.2010	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT Vicina	RADET
1289	Drum	Sântana			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1290	Drum	Sântimbru			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1291	Str.	Sântimbru			15.05.2010	15.07.2010	5	Rețea iluminat public	Luxten
1292	Str.	Săpunari			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1293	Intr.	Scurtă			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5

1294	Str.	Șerbești			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1295	Str.	Sfântul Elefterie			nu se mai execută		5	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
1296	Str.	Slatina			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1297	Str.	Soreni			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1298	Str.	Staicovici Nicolae, dr.			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 5
1299	Intr.	Șufaru Gheorghe			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1300	Intr.	Tălmaci			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1301	Str.	Târgoviște			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1302	Zona	Teiuș, Barajului, Caracal, Toboșari, Tecuci			2009	15.05.2010	5	Îmbunătățire nivel tensiune - PT1165	ENEL
1303	Intr.	Tigveni			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1304	Str.	Topleț			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1305	Str.	Ursa Mică			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1306	Str.	Valea Albă			15.05.2010	15.07.2010	5	Rețea iluminat public	Luxten
1307	Str.	Valea Timișului			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1308	Str.	Vârtejului			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1309	Alee	Vicina			01.04.2010	30.09.2010	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT Vicina	RADET
1310	Str.	Vitzu Alexandru, dr.	str. Ghiulamila Ion, dr.	Piața Arsenalului	15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare sistem rutier	ADP Sector 5
1311	Str.	Vitzu Alexandru, dr.			Trim.II 2010	2011	5	Reabilitare-Modernizare rețele termice primare Rahova Lot 3 Ana Davila-Academia Militara -Panduri (camion CA1-CP4) HCGMB 181/2009	RADET
1312	Intr.	Vladimiri			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5
1313	Str.	Voinței			15.03.2010	15.11.2010	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP Sector 5

SECTORUL 6 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1314	Str.	1 Mai.	str.Brasov	str.Sibiu	15.03.2010	15.03.2011	6	Supralargire	Dir. Transporturi
1315	Str.	1 Mai.	str.Brasov	str.Sibiu	15.03.2010	15.11.2011	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1316	Bd.	Anul 1864			15.03.2010	15.08.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1317	Bd.	Anul 1864			15.03.2010	15.08.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom

1318	Bd.	Anul 1864			15.03.2010	15.06.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1319	Bd.	Anul 1864.	Catinei	Schiorilor	15.03.2010	15.05.2010	6	Extindere rețele canal	Apa Nova
1320	Cale	Apeductului			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1321	Cale	Apeductului	Dealul Tugulea	Veteranilor	15.03.2010	15.07.2010	6	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
1322	Cale	Apeductului			15.07.2010	15.09.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1323	Cale	Apeductului			15.07.2010	15.09.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1324	Str.	Apusului	traversare		se va stabili dupa contractare	2011	6	Dotarea consumatorilor racordati la SC -uri cu cu module termice ,sect.1,5,6 HCGMB 210/2009	RADET
1325	Str.	Brașov			15.07.2010	15.11.2010	6	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
1326	Str.	Ceahlău	bl. 20	bl. 22A	13.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
1327	Str.	Ceahlău	bl. 26	bl. 39	13.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
1328	Str.	Ceahlău	bl. 13	bl. 21, 20, 22A	13.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
1329	Str.	Ceahlău			15.03.2010	15.10.2010	6	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1330	Str.	Cerțișoara			15.03.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1331	Str.	Cerțișoara			15.03.2010	15.05.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1332	Str.	Cerțișoara			se va stabili dupa contractare	2011	6	Dotarea consumatorilor racordati la SC -uri cu cu module termice ,sect.1,5,6 HCGMB 210/2009	RADET
1333	Str.	Cerțișoara			15.03.2010	15.05.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1334	Str.	Cetatea de Baltă	integral		15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1335	Str.	Cetatea de Baltă			se va stabili dupa contractare	2011	6	Dotarea consumatorilor racordati la SC -uri cu cu module termice ,sect.1,5,6 HCGMB 210/2009	RADET
1336	Str.	Cetatea de Baltă	integral		15.06.2010	15.11.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1337	Pod	Ciurel			15.03.2010	15.11.2010	6	Reabilitare pod	Admin. Străzilor
1338	Bd.	Constructorilor			în funcție de buget		6	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1339	Bd.	Constructorilor	24m		15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
1340	Șos.	Cotroceni			15.07.2010	15.11.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten

1341	Șos.	Cotroceni			15.07.2010	15.11.2010	6	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
1342	Cale	Crângași	S318		15.07.2010	15.11.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1343	Cale	Crângași			15.07.2010	15.11.2010	6	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
1344	Str.	Dezrobirii	Uverturii	Dâmbovița	15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1345	Str.	Dezrobirii			15.07.2010	15.09.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1346	Str.	Dezrobirii	Uverturii	Dâmbovița	15.07.2010	15.09.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1347	Str.	Drum la Roșu			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1348	Str.	Drum la Roșu			15.07.2010	15.09.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1349	Str.	Drum la Roșu			15.07.2010	15.09.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1350	Intr.	Drum la Roșu			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1351	Intr.	Drum la Roșu			15.07.2010	15.09.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1352	Intr.	Drum la Roșu			15.07.2010	15.09.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1353	Bd.	Geniului	trotuar		se va stabili dupa contractare	2011	6	Modernizare rețele termice primare Rahova Lot 2 Cotroceni-Ana Davila - Spit.Municipal (camin CS8-CCPP12) HCGMB 212/2009	RADET
1354	Bd.	Geniului			15.07.2010	15.11.2010	6	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
1355	Prel.	Ghencea	Str.Brasov	Limita administrativa	15.03.2010	15.10.2011	6	Penetratie	Dir. Transporturi
1356	Prel.	Ghencea	Str.Brasov	Limita administrativa	15.03.2010	15.11.2010	6	Lucrari retea iluminat public penetratie	Luxten
1357	Prel.	Ghencea	Str.Brasov	Limita administrativa	15.03.2010	15.11.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1358	Bd.	Ghencea			15.07.2010	15.11.2010	6	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
1359	Str.	Ghirlandei			15.06.2010	15.08.2010	6	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
1360	Cale	Giulești			12.09.2006	15.12.2010	6	Pasaj denivelat superior Basarab	Dir. Transporturi
1361	Cale	Giulești			12.09.2006	15.11.2010	6	Lucrari iluminat Pasaj denivelat superior Basarab	Luxten
1362	Cale	Giulești			15.03.2010	15.06.2010	6	Modernizare retea primara Calea Giulesti, Sos.Orhideelor, Cal.Plevnei (CG23-CG16) HCGMB 206/2006	RADET
1363	Cale	Giulești			15.07.2010	15.11.2010	6	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
1364	Șos.	Grozăvești			12.09.2006	15.12.2010	6	Pasaj denivelat superior Basarab	Dir. Transporturi
1365	Șos.	Grozăvești			12.09.2006	15.12.2010	6	Lucrari iluminat Pasaj denivelat superior Basarab	Luxten
1366	Splai	Independenței	Splaiul Independentei	Limita administrativa	15.03.2010	01.11.2012	6	Penetratie Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada Bucuresti-Pitesti	Dir. Transporturi
1367	Splai	Independenței			12.09.2006	15.12.2010	6	Pasaj denivelat superior Basarab	Dir. Transporturi
1368	Splai	Independenței	Splaiul Independentei	Limita administrativa	15.03.2010	01.11.2012	6	Lucrari iluminat public penetratie Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada Bucuresti-Pitesti	Luxten

1369	Splai	Independenței	Splaiul Independenței	Limita administrativa	15.03.2010	01.11.2012	6	Lucrari iluminat public penetratie Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada Bucuresti-Pitesti	Luxten
1370	Splai	Independenței			15.03.2010	15.09.2010	6	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
1371	Str.	Lățea Gheorghe			15.03.2010	15.08.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1372	Str.	Lățea Gheorghe			15.03.2010	15.08.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1373	Str.	Lățea Gheorghe			15.03.2010	15.08.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1374	Str.	Liniei			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1375	Str.	Liniei			15.03.2010	15.08.2010	6	Extindere apă	Apa Nova
1376	Str.	Liniei			15.06.2010	15.11.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1377	Str.	Liniei			15.06.2010	15.11.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1378	Pasaj	Lujerului			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare pasaj	Admin. Străzilor
1379	Pasaj	Lujerului			15.06.2010	15.11.2010	6	Lucrari iluminat reabilitare pasaj	Luxten
1380	Str.	Lujerului (S341)			15.07.2010	15.09.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1381	Bd.	Maniu Iuliu			15.07.2010	15.11.2010	6	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
1382	Str.	Mârgelelor			15.03.2010	15.08.2010	6	Extindere apă	Apa Nova
1383	Str.	Mehadia			în funcție de buget		6	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1384	Str.	Mihăilescu Vintilă	bl. 59	bl. 79	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1385	Bd.	Milea Vasile	Pasaj Basarab	Drumul Taberei	12.09.2006	15.12.2010	6	Pasaj denivelat superior Basarab	Dir. Transporturi
1386	Bd.	Milea Vasile	Pasaj Basarab	Drumul Taberei	12.09.2006	15.12.2010	6	Lucrari iluminat Pasaj denivelat superior Basarab	Luxten
1387	Str.	Murguța			15.03.2010	15.08.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1388	Str.	Murguța			15.03.2010	15.08.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1389	Str.	Murguța			15.03.2010	15.08.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1390	Str.	Noica Constantin			15.03.2010	15.11.2010	6	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1391	Șos.	Orhideelor			15.07.2010	15.11.2010	6	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
1392	Str.	Pătrarului			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1393	Str.	Pătrarului			15.06.2010	15.11.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1394	Str.	Pătrarului			15.11.2010	15.11.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1395	Intr.	Pătrarului			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1396	Intr.	Pătrarului			15.06.2010	15.11.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1397	Intr.	Pătrarului			15.06.2010	15.11.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1398	Str.	Poiana Lacului			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1399	Str.	Poiana Lacului			15.06.2010	15.11.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1400	Str.	Poiana Lacului			15.06.2010	15.11.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom

1401	Intr.	Poiana Lacului			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1402	Intr.	Poiana Lacului			15.06.2010	15.11.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1403	Intr.	Poiana Lacului			15.06.2010	15.11.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1404	Str.	Răsăritului			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1405	Str.	Răsăritului			15.06.2010	15.11.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1406	Drum	Săbăreni	drumul Garii	limita administrativa	15.03.2010	15.08.2010	6	Extindere rețele canal	Apa Nova
1407	Drum	Sării			15.07.2010	15.11.2010	6	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
1408	Drum	Taberei	Obcina Mare	Tincani	nu se mai execută		6	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
1409	Drum	Taberei	Râul Doamnei		2010		6	Lucrări de deviere rețele de iluminat public aferente lucrărilor de construire Magistrala 5, tronson Dr. Taberei - Universitate, secțiunea Râul Doamnei - Hașdeu	Luxten
1410	Drum	Taberei		Răzoare	2010		6	Lucrări de deviere rețele de iluminat public aferente lucrărilor de construire Magistrala 5, tronson Dr. Taberei - Universitate, secțiunea Râul Doamnei - Hașdeu	Luxten
1411	Drum	Taberei	Râul Doamnei		2010		6	Lucrări construire Magistrala 5, tronson Dr. Taberei - Universitate, secțiunea Râul Doamnei - Hașdeu	Metrorex
1412	Drum	Taberei		Răzoare	2010		6	Lucrări construire Magistrala 5, tronson Dr. Taberei - Universitate, secțiunea Râul Doamnei - Hașdeu	Metrorex
1413	Drum	Taberei - trotuar	Camin termic CT10, 9		15.03.2010	15.04.2010	6	Modernizare rețea termoficare magistrala Drumul Taberei între caminele CD9 - C3	RADET
1414	Bd.	Timișoara	Piata Danny Huwe	Limita administrativa	15.06.2010	15.06.2012	6	Penetratie	Dir. Transporturi
1415	Bd.	Timișoara	Piata Danny Huwe	Limita administrativa	15.06.2010	15.06.2012	6	Lucrări iluminat penetratie	Luxten
1416	Bd.	Timișoara	în vecinatatea imobilului de la nr. 43A si 29	2 subtraversări	15.03.2010	30.09.2010	6	Modernizare alimentare cu caldura a ansamblului de locuinte Micro 2 Dr.Taberei HCGMB 67/2007(Lot 4 + Lot 5)	RADET
1417	Bd.	Timișoara			15.07.2010	15.11.2010	6	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
1418	Str.	Valea Cascadelor	CET Vest	camin CM20	în funcție de emitere HCGMB	2011	6	Reabilitare-modernizare rețele termice primare Militari Lot II, CET Vest -Valea Cascadelor,camin FM30-CM20 Proiect HCGMB	RADET
1419	Str.	Valea Lungă			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1420	Str.	Valea Lungă			15.06.2010	15.11.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1421	Str.	Veteranilor			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor

1422	Str.	Veteranilor			15.06.2010	15.11.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1423	Str.	Veteranilor			15.06.2010	15.11.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom
1424	Șos.	Virtuții			15.07.2010	15.11.2010	6	Rețea metropolitană fibră optică	Netcity Telecom
1425	Str.	Zâmbetului			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Admin. Străzilor
1426	Str.	Zâmbetului			15.06.2010	15.11.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1427	Str.	Zâmbetului			15.06.2010	15.11.2010	6	Canalizație Netcity	Netcity Telecom

SECTORUL 6 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI SECTORULUI 6

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1428	Str.	9 Mai - subtraversare			15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot3)	RADET
1429	Str.	Agnita			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1430	Str.	Ajustorului			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1431	Alee	Băiuți			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1432	Str.	Brândză Dimitrie			nu se mai execută		6	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
1433	Aleea	Bucșenești			15.03.2010	30.09.2010	6	Modernizare alimentare cu caldura a ansamblului de locuinte Micro 2 Dr.Taberei HCGMB 67/2007(Lot 4 + Lot 5)	RADET
1434	Alee	Bujoreni			15.03.2010	30.09.2010	6	Modernizare alimentare cu caldura a ansamblului de locuinte Micro 2 Dr.Taberei HCGMB 67/2007(Lot 4 + Lot 5)	RADET
1435	Str.	Burlă Vasile			în funcție de buget		6	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1436	Str.	Calciu Marin			15.09.2010	15.11.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten
1437	Str.	Cetățuia			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1438	Str.	Cetățuia			15.03.2010	15.09.2010	6	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1439	Alee	Cetățuia			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1440	Str.	Cibinului			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1441	Intr.	Cimpoiului			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1442	Str.	Compozitorilor	nr. 4		nu se mai execută		6	Înlocuire rețele apă	Apa Nova
1443	Str.	Corvinilor			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6

1444	Alee	Dumbrăvița			15.03.2010	30.09.2010	6	Modernizare alimentare cu caldura a ansamblului de locuinte Micro 2 Dr.Taberei HCGMB 67/2007(Lot 4 + Lot 5)	RADET
1445	Str.	Estacadei			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1446	Str.	Estacadei			se va stabili dupa contractare	2011	6	Dotarea consumatorilor racordati la SC -uri cu cu module termice ,sect.1,5,6	RADET
1447	Str.	Floare Roșie			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1448	Str.	Floare Roșie			se va stabili dupa contractare	2011	6	Dotarea consumatorilor racordati la SC -uri cu cu module termice ,sect.1,5,6 HCGMB 210/2009	RADET
1449	Str.	Furnirului	bl. 57	bl. 59	13.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1450	Str.	Furnirului	subtraversare		13.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1451	Str.	Furnirului (trotuar)	bl.69	59	13.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1452	Alee	Ghirlandei	traversare		se va stabili dupa contractare	2011	6	Dotarea consumatorilor racordati la SC -uri cu cu module termice ,sect.1,5,6 HCGMB 210/2009	RADET
1453	Intr.	Godeni			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1454	Intr.	Godeni			15.06.2010	15.11.2010	6	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 6
1455	Intr.	Godeni			15.06.2010	15.11.2010	6	Extindere rețea apă	Primăria Sector 6
1456	Str.	Izbândeii traversare	bl. 111	bl. 114	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1457	Str.	Lacul Ursului			în funcție de buget		6	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1458	Str.	Lucăcești			15.06.2010	15.10.2010	6	Înlocuire rețele canal	Apa Nova
1459	Str.	Mehedinți traversare	bl. 115	bl. 100	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1460	Str.	Mehedinți -traversare	bl. 98	bl. 115A	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET

1461	Str.	Migdalului			în funcție de buget		6	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1462	Alee	Moinești			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1463	Str.	Moisei	PT	bl. 62, 72, 71	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1464	Str.	Montana			nu se mai execută		6	Extindere rețele apă/canal	Apa Nova
1465	Str.	Pădurarilor			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1466	Str.	Pădureni			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1467	Str.	Performanței			se va stabili dupa contractare	2011	6	Dotarea consumatorilor racordati la SC -uri cu module termice ,sect.1,5,6 HCGMB 210/2009	RADET
1468	Str.	Pietrele Doamnei			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1469	Alee	Poiana Cernei			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1470	Alee	Poiana Vadului			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1471	Str.	Pomilor			în funcție de buget		6	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1472	Str.	Porumbacu			15.03.2010	15.11.2010	6	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1473	Str.	Ranetti George			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1474	Str.	Retezatului			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1475	Str.	Rușețu			15.03.2010	15.09.2010	6	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1476	Str.	Saidac Gheorghe			15.03.2010	15.09.2010	6	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1477	Str.	Săpânța	bl. 98	bl. 116	13.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1478	Str.	Stoian Popescu	Săpânța, Vintilă Mihăilescu, B-dul Ceahlău		15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1479	Str.	Tincani			15.03.2010	15.09.2010	6	Înlocuire conductă gaze naturale	Distrigaz
1480	Str.	Toplovăț			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1481	Alee	Valea Boteni			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1482	Str.	Valea Furcii TR-II	Apeduct	Valea Larga	15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1483	Prel.	Valea Ialomiței			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1484	Alee	Valea Siretului			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1485	Str.	Violetelor			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1486	Intr.	Vorona			15.06.2010	15.11.2010	6	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 6
1487	Intr.	Vorona			15.05.2010	15.07.2010	6	Rețea iluminat public	Luxten

1488	Str.	Zboina Neagră traversare	bl. 115A	bl. 95	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1489	Alee		bl.26	bl.39	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1490	Alee		bl.84	bl.87	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1491	Alee		bl. 69	bl. 59	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1492	Alee		bl. 81	bl. 74	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1493	Alee		bl. 78	bl. 83	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1494	Alee		bl. 106	bl. 108	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1495	Alee		bl. 108	bl. 109	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1496	Alee		de-a lungul bl. 111		15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot 2)	RADET
1497	Alee		bl. 17A	bl. 18A	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot3)	RADET
1498	Alee		bl.22	bl.17A	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot3)	RADET
1499	Alee		bl.14B	bl.10A	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot3)	RADET

1500	Alee		bl.14C	bl.23A	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot3)	RADET
1501	Alee		bl.14A	bl.11B	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot3)	RADET
1502	Alee		bl.11B	bl.12	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot3)	RADET
1503	Alee		bl.19A	bl.19	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot3)	RADET
1504	Alee		bl.12	bl.14	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot3)	RADET
1505	Alee		bl.3,4,5	bl.18	15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot3)	RADET
1506	Alee		de-a lungul bl.17,18		15.03.2010	15.09.2010	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007(Lot3)	RADET

NOTĂ:

- 1. Pentru lucrările scoase la licitație în pachet se va menționa distinct în caietul de sarcini data de începere și finalizare a fiecărei lucrări în parte, date ce vor coincide cu cele prevăzute în prezentul PCA.**
- 2. Pe arterele unde nu sunt menționate tronsoanele afectate, se consideră că lucrările vor fi executate pe toată lungimea lor.**
- 3. Lucrările tehnico-edilitare au fost planificate a fi realizate înaintea lucrărilor de reabilitare/modernizare sistem rutier sau concomitent cu acestea.**
- 4. Pe străzile aflate în perioada de garanție se va obține Acord Primar General conform DPG nr. 160/1999.**
- 5. Conform legii nr. 50/1991 constructorii/beneficiarii sunt obligați să anunțe începerea lucrărilor la Primăria Municipiului București - Direcția Coordonare Reglementare Infrastructură.**
- 6. Conform Legii nr. 50/1991 la predarea amplasamentului și la recepția lucrărilor este obligatorie convocarea unui reprezentant al Primăriei Municipiului București - Direcția Coordonare Reglementare Infrastructură.**

Primăria Sector 1

Primăria Sector 2

Primăria Sector 3

Primăria Sector 4

Primăria Sector 5

ADP Sector 2

ADP Sector 5

Primăria Sector 6

ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA

NETCITY TELECOM

ROMTELECOM

LUXTEN

APA NOVA

RADET

DISTRIGAZ

METROREX

RATB

Directia Transporturi Drumuri Sistemizarea Circulației

Administratia Strazilor

Directia Utilitati Publice

DIRECTIA COORDONARE REGLEMENTARE INFRASTRUCTURA

DIRECTIA GENERALA INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE